

平成15年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（市町村事業）

（単位：百万円）

事業名	番号	箇所名	市町村名	再評価の理由	全体事業概要と目的	事業進捗状況			事業を巡る社会経済状況等の動向	費用対便益分析結果・コスト縮減の可能性・代替案の検討等	今後の事業の見通し	委員会意見等	
						採択年	総事業費	進捗率					
						目標年	工事費	進捗率					
漁業集落環境整備事業	103	錦地区	紀勢町		<p>【全体事業概要】 集落道 L = 50m 防火水槽 2基 避難所（用地整備） 2箇所</p>				<p>事業実施に向けた測量調査を実施。</p>	<p>当地区においても近隣地域同様に過疎化の傾向となっている。集落全体を活性化するため、集落道を整備し生活環境の利便性・安全性の向上を図る。また、近年、その発生が危惧されている地震津波災害に備えた防災安全施設等の整備が強く望まれている。</p>	<p>費用便益比 B / C = 1.49 再生路盤材の活用、建設資材の既製品等使用による施工の効率化によるコスト縮減を図る。</p>	<p>平成20年度までに事業を完了して、集落内の安全性、利便性の向上を図りたい。</p>	<p>103番については、平成9年度に事業着手し5年を経過して未着手の事業である。当事業は当初計画が変更され、大半が新規ともいえる項目になっているため本委員会の再評価になじまないと判断する。</p> <p>しかしながら、津波高潮に対する防災は、緊急を要するものであることから、集落道整備とあわせて事業継続を了承する。</p> <p>ただ、安全が優先されなければならない防災事業といえども、代替案との比較等を十分に行い、コスト縮減を図ることを求めるものである。</p> <p>また、当事業の遂行が長期にわたった滞っていたことを十分反省され、行政として速やかな対応をされることを強く望むものである。</p>
						H 9	192	5.2%					
						H 9	111	9.0%					
					<p>【事業目的】 漁業集落道、防災安全施設、用地整備等の集落環境を整備して漁港利用の向上と生活の安全性・利便性・快適性の向上を図ることにより、漁村地域の定住環境の形成に資することを目的とする。</p>	H 20	81	0.0%					