

平成17年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町村名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	答申
1	広域農道事業	北勢南部地区	四日市市、 鈴鹿市、 亀山市	S55	H18	1年	道路工12,638m 橋梁工6橋	496m	7,462	401	94.6%	継続
3	広域漁港整備事業	宿田曾	南勢町	H6	H20	3年	防波堤4箇所560m 突堤1箇所40m 岸壁1箇所21m 浮き棧橋2基 輸送道路1路線620m 用地護岸1箇所 漁港施設用地15,000m ²	76m 2基	4,378	687	84.3%	継続
4	広域漁港整備事業	阿曾浦	南島町	H7	H18	1年	消波堤1箇所350m	10m	4,935	241	95.1%	継続

平成17年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町村名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	答申
5	広域漁港整備事業	波切	志摩市	H6	H20	3年	防波堤2箇所353m 突堤3箇所440m 耐震型岸壁1箇所80m 防暑雨施設1箇所65m 泊地1箇所450m2 輸送道路1路線240m 漁港施設用地舗装1箇所	80m 450m2 1箇所	2,942	561	80.9%	継続
6	地域水産物供給基盤整備事業	神島	鳥羽市	H6	H19	2年	防波堤2箇所70m 護岸2箇所825m 突堤2箇所52.5m 岸壁5箇所465m 浮き棧橋1基 船揚場2箇所 泊地3箇所11,400m2 輸送道路1路線560m 漁港施設用地6,260m2	40m 20m 1箇所 4,000m2	7,339	733	90.0%	継続
7	漁港関連道整備事業	安乗	志摩市	H13	H18	1年	道路1路線980m 用地買収補償22,000m2	83m	598	197	67.0%	継続

平成17年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町村名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	答申
8	道路事業	一般国道365号員弁バイパス	いなべ市～四日市市	S59	H19	2年	延長 11,950m 幅員 14.0(25.0)m 道路改良工 10,950m 橋梁工 8橋	2,528m	18,111	521	97.1%	継続
9	道路事業	一般国道368号仁柿峠バイパス	松阪市	H2	H28	11年	延長 3,920m 幅員 5.5(7.0)m 道路改良工 3,030m 橋梁工 7橋 トンネル工 1箇所	2,650m 4橋 1箇所	9,000	5,831	35.2%	継続
10	道路事業	主要地方道鳥羽松阪線	松阪市	H8	H22	5年	延長 1,800m 幅員 14.0(26.0)m 道路改良工 1,521m 橋梁工 1橋	1,521m	8,580	1,314	84.7%	継続

平成17年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町村名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	答申
11	道路事業	一般国道422号八知山拡幅	宮川村	H7	H22	5年	延長 850m 幅員 6.0(8.0)m 道路改良工 509m 橋梁工 1橋 トンネル工 1箇所	246m 1橋 1箇所	2,010	1,284	36.1%	継続
12	道路事業	一般国道422号明豆拡幅	宮川村	H8	H21	4年	延長 1,289m 幅員 6.0(11.0)m 道路改良工 1,272m 橋梁工 1橋	559m	1,220	359	70.6%	継続
13	道路事業	一般国道167号第二伊勢道路	鳥羽市～二見町	H8	H24	7年	延長 7,600m 幅員 14.0(20.5)m 道路改良工 1,743m 橋梁工 14橋 トンネル工 4箇所	1,743m 12橋 2箇所	29,702	14,821	50.1%	継続

平成17年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町村名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	答申
14	道路事業	一般国道167号鵜方磯部バイパス	志摩市	S61	H24	7年	延長 8,150m 幅員 13.0(25.0)m 道路改良工 7,906m 橋梁工 5橋 トンネル工 1箇所	3,877m 2橋	13,346	3,509	73.7%	継続
15	道路事業	一般国道422号三田坂バイパス	伊賀市	H8	H29	12年	延長 5,100m 幅員 6.5(12.0)m 道路改良工 2,771m 橋梁工 8橋 トンネル工 1箇所	2,231m 7橋 1箇所	10,900	8,829	19.0%	継続
16	道路事業	一般国道311号波田須磯崎バイパス	熊野市	H2	H20	3年	延長 1,740m 幅員 6.0(8.0)m 道路改良工 -1,565m トンネル工 1箇所	735m 1箇所	2,500	914	63.4%	継続

平成17年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町村名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	答申
17	河川事業	二級河川 相川 広域基幹河川改修	津市	H3	H45	28年	計画延長 8,079m (相川 + 天神川合計) 築堤 9,756m 掘削 540,491m ³ 護岸 14,996m 道路橋 25橋 鉄道橋 3橋 水路橋 2橋 堰 3基 用地買収 175,000m ² 物件補償1式	7,812m 518,444m ³ 13,262m 20橋 3橋 2基 146,000m ²	16,900	11,956	29.3%	継続
18	河川事業	一級河川 名張川 広域一般河川改修	名張市	H3	H25	8年	計画延長 2,300m 築堤 3,160m 掘削 164,000m ³ 護岸 2,850m 道路橋 3橋 堰 2基 水路 610m 用地買収 20,000m ² 物件補償1式	2,565m 112,800m ³ 2,255m 2橋 2基 610m 2,964m ²	1,777	1,166	34.4%	継続
19	海岸事業	五ヶ所港海岸 (中津浜浦地区)	南伊勢町	H8	H20	3年	突堤 2基 245m 護岸(改良) 320m 人工海浜 42,020m ³ 離岸堤(潜堤) 1基 163m 遊歩道 5,000m ² 植栽 1,660m ²	20,000m ³ 92m 5,000m ² 1,660m ²	1,474	380	74.2%	継続

平成17年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町村名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	答申
20	都市公園事業	熊野灘臨海公園	紀伊長島町 海山町	S45	H22	5年	整備面積 530.8ha (片上池) 管理棟:1棟 木製デッキ:550m 園地整備:1式 橋梁整備:1橋 (城の浜) オートキャンプ場:1式 プール:1式 体育館:1棟 温泉施設整備:1式 園地整備:1式 多田ヶ瀬園路整備:800m アクセス道路修景:1式 (大白) 園地整備:1式 橋梁:1橋 テニスコート:6面 芝生広場:1式 大白池・藤ヶ谷池整備:1式 駐車場:1式 野草地・収穫園:1式 野外学習施設:1式	550m 1式 1橋 1式 1式 800m 1式 1面 1式 1式 1式 1式 1式	16,970	2,223	86.9%	—
21	下水道事業	中勢沿岸流域下水道松阪処理区	松阪市、一志町、多気町、白山町	H2	H51	34年	流域幹線管渠整備 55 km 中継ポンプ場 6箇所 流域処理場 m3/日 処理能力 113,300	12 km 4箇所 m3/日 91,450	93,600	40,600	56.6%	継続