

平成24年度三重県公共事業再評価箇所一覧表(県事業)

(単位:百万円)

事業区分	番号	事業名	市町名	再評価の理由	全体事業概要と目的	採択年 目標年	事業進捗状況			事業を巡る社会経済状況等の変化	費用対便益分析結果 コスト削減の可能性 代替案の検討等	今後の事業の見通し	
							総事業費	進捗率	事業進捗内容				
							うち工事費	進捗率					
							うち用地費	進捗率					
海岸事業	1	的矢港海岸(海岸高潮対策事業)	志摩市	③	【全体事業概要】	S61	5,060	71.3%	【整備済み内容】	【社会的状況の変化】	【費用対効果分析】	【今後の見通し】	
					[的矢地区] 護岸(補強):1,373m 陸閘(改良):7基								[的矢地区] 護岸(補強):1,002m 護岸(補強):7基
					【目的】 当海岸の海岸保全施設は伊勢湾台風後の築造から50年程度が経過し老朽化が著しく、背後地の住民から一刻も早い施設整備が望まれているところです。 当該事業は、この護岸の補強を行うことにより、波浪や高潮等による災害を防除し、護岸背後の生命と財産を守ることが目的としています。								【代替案】 当地区では、護岸の前面海域に養殖筏が係留されていることから、高潮対策施設として沖合に離岸堤や人工リーフなどを設置できません。また、堤防は広い堤体盛土の設置スペースが必要となるため、海岸施設と人家が隣接している当地区でのスペース確保は困難です。 このため、当地区における高潮対策施設は護岸以外には考えられず、現計画で整備を進めることが妥当であると判断しています。
		H33	-	-									

平成24年度三重県公共事業再評価箇所一覧表(県事業)

(単位:百万円)

事業区分	番号	事業名	市町名	再評価の理由	全体事業概要と目的	採択年 目標年	事業進捗状況			事業を巡る社会経済状況等の変化	費用対便益分析結果 コスト削減の可能性 代替案の検討等	今後の事業の見通し
							総事業費	進捗率	事業進捗内容			
							うち工事費	進捗率				
							うち用地費	進捗率				
河川事業	2	二級河川 檜山路川 総合流域 防災事業	志摩市	③	【全体事業概要】 計画延長 L=990m 築堤工 L=1,550m 掘削工 V=20,000m ³ 護岸工 L=1,450m 橋梁工 4橋 用地買収 1式 【事業目的】 檜山路川沿いの浸水被害防止を目的に、河川の拡幅と嵩上げ等の改修により流下能力を確保し、治水安全度の向上を図ります。	H6	1,500	84.8%	【整備済み内容】 ・築堤工 L=1,430m ・掘削工 V=18,500m ³ ・護岸工 L=1,140m ・橋梁工 4橋 ・用地買収 1式 【次年度以降の内容】 ・築堤工 L=120m ・掘削工 V=1,500m ³ ・護岸工 L=310m	【周辺環境の変化】 流域の人口は減少傾向。被災を経験した地元住民の協力により、現在まで順調に事業が進捗している状況にあります 【経済的变化】 公共事業予算削減により事業費の確保が厳しくなっています	【費用対効果分析】 B/C = 1.98 地元との調整によって既設橋梁を統合し架け替えることにより事業費の縮減に努めました 【代替案】 代替案は現実的側面からありません	【今後の見通し】 厳しい財政状況であるものの、引き続き事業の進捗を図り、平成29年度の完成を目指します
						∫	1,251	81.8%				
						H29	249	100.0%				