

# 様式③-1

平成26年度 当初予算 公共事業評価システム 個別サマリーシート(継続事業)：事業地区・箇所別概要(1)

## 1 事業の基本データ

①計画事業名	事業CODE	事業名	地区・箇所・路線名	
		公園整備事業	北勢中央公園	
②事業担当課	課CODE	担当課	担当班	電話番号
	170120	都市政策課	街路・公園班	059-224-2706
③事業施工場所	CODE	地域(市部・郡部/一般・準過疎・過疎)	市町字名	
	20	四日市 市部 一般	四日市市 西村町	
④事務事業名	県営都市公園整備事業			
⑤基本事業名	快適なまちづくりの推進(公)			
⑥公共事業評価システムにおける分野名	公園整備等による生活環境の快適化			

## 2 事業の概要

事業の概要				
野球場	1面		事業採択	1983年度
テニスコート	12面		事業着工	1983年度
芝生広場	6.7ha		事業完了	2020年度
多目的広場	2.5ha		供用開始	2021年度
水のプラザ	0.9ha		全体計画事業費(億円)	167.140
用地買収	1式		全体計画工期(年数)	38年
事業の目的				
当公園は、計画地に残る自然を活かし、地域の歴史、文化、自然を紹介するとともに郷土の風景を後世に伝えることをテーマとし、良好な自然環境の保全を図ると同時に多様なレクリエーション活動、健康の増進、自然とのふれあいの場の提供を目的に施設の整備を行います。				

## 3 事業計画の進捗状況

評価実施年度	平成25年度	前回評価	市町別利用者数の的確な調査と継続的な周辺環境調査に基づき、適切な事業を推進されたい。	
評価結果(優先度判定の結果)	I	特記事項		
事業進捗率	2012年度までの事業進捗率 93.3%	2013年度完了までの事業進捗率	95.3%	実施済み総事業費(億円) 159.295
事業進捗率の算定式 [進捗率=実施済み総事業費/計画事業費×100]				
野球場	1面	芝生広場	6.7ha	水のプラザ 0.9ha
テニスコート	12面	多目的広場	2.5ha	用地買収 1式

## 4 公共事業の再評価実施の必要性

下記2基準に基づく今年度の再評価の必要性(該当する項目の前に○印)	<input type="radio"/>	必要である
	<input type="radio"/>	必要でない
1. 三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定(該当する項目にチェックする)		
<input type="checkbox"/>	①事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業	
<input checked="" type="checkbox"/>	②事業採択後一定期間(5~10年)を経過した時点で継続中の事業	
<input type="checkbox"/>	③再評価実施後一定期間が経過している事業	
<input type="checkbox"/>	④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要性が生じた事業	
2. 公共事業の見直し基準による対象事業判定(該当する項目にチェックする)		
<input type="checkbox"/>	①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業 □事業の主な目的を喪失した事業 □需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業	
<input type="checkbox"/>	②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業 ・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業	
<input type="checkbox"/>	③事業採択から5年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業 □用地買収に対する反対等により、事業進捗が3年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業 □主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が3年以上停滞している事業(ただし、今後2年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする)	

## 5 公共事業評価審査委員会の結果

再評価審査の結果(該当する項目の前に○印)	<input type="radio"/>	継続
	<input type="radio"/>	中止
再評価審査の結果概要		
公共事業評価審査委員会審査の結果、継続の答申を得た。		