

(参考様式5)

事業活用活性化計画目標評価報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
三重県・松阪市	24・242047	1	H20～H22	H20～H21
活性化計画の区域				
深長地区(三重県松阪市)、区域面積:A=92.7ha				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	12.7ha	12.7ha	100%	

計画期間内に農業用排水施設等の整備が完了し、機能が確保されたことにより、受益地面の減少はなかった。

2 目標達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	深井戸	250×L100m	松阪市
	揚水機	100×15kw,1台	
	送水管VU	125×163m	
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
松阪市	平成20年度	平成21年度	平成22年4月1日
事業の効果			
農業従事者の高齢化、後継者不足が進み、地域活力が低下する中、既設浅井戸の能力低下分の水源として、深井戸を整備したことで用水の安定供給・維持管理費の低減がなされ、安定した農業経営が期待できるようになった。			

3 総合評価

当該事業により、農業用排水施設の機能が確保されたことによって、安定した農業経営が可能となり、目標である定住人口の安定が十分に図られた。

4 第三者の意見

【深長自治会】
事業活用活性化計画の目標値は達成されており、安定した農業経営が営まれるものと思われる。