

(参考様式5)

事業活用活性化計画目標評価報告書

|            |         |      |         |         |
|------------|---------|------|---------|---------|
| 計画主体名      | 計画主体コード | 計画番号 | 計画期間    | 実施期間    |
| 三重県・東員町    | 240324  | 1    | H19～H21 | H19～H21 |
| 活性化計画の区域   |         |      |         |         |
| 三重県東員町川南地区 |         |      |         |         |

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

| 事業活用活性化計画目標               | 目標値A  | 実績値B  | 達成率(%)<br>B/A | 備考 |
|---------------------------|-------|-------|---------------|----|
| 定住等の促進に資する、農業用排水施設等の機能を確保 | 5.5ha | 5.5ha | 100           |    |
|                           |       |       |               |    |
|                           |       |       |               |    |
|                           |       |       |               |    |

(コメント)

用水施設の整備により、目標を100%達成することが出来た。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

|  |           |        |           |        |
|--|-----------|--------|-----------|--------|
| 事業メニュー名  | 事業内容及び事業量 |        |           | 事業実施主体 |
| 農業用排水施設  | 農業用排水施設一式 |        |           | 東員町    |
| 管理主体   | 事業着工年度    | 事業竣工年度 | 供用開始日     |        |
| 員弁川用水第二土地改良区   | 平成19年度    | 平成21年度 | 平成22年4月1日 |        |
| 事業の効果  |           |        |           |        |
| 用水施設(井戸3箇所)の整備により、安定した用水を確保することが可能となり、用水管理の省力化等により、定住化が計られる。 |           |        |           |        |

### 3 総合評価

(コメント)

当初の計画通り、3年間で事業完了することが出来、安定した用水の確保により、本事業を実施した効果が充分発揮されたと考えられる。

### 4 第三者の意見

(コメント)

本事業により、用水施設の維持管理費の低減、安定した農業経営の確保が得られるものと思われる。

#### 【 記入要領 】

- (1) 計画主体コード、計画番号は年度別事業実施計画に記入した番号とすること。
- (2) 「1 事業活用活性化計画目標の達成状況」のコメントには、目標が未達成となった場合は、その理由を記入すること。また、達成状況が低調である場合は実施要綱第8の2の(1)及び(2)に基づき改善計画を作成し、農林水産大臣に提出すること。
- (3) 「2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果」は事業メニュー毎に作成すること。また、「事業の効果」には事業の実施により発現した効果(農山漁村の活性化に関連する効果)を幅広く記入すること。