

様式③-1

事業地区・箇所別概要（1）

令和2年度 当初予算 公共事業評価システム 個別サマリーシート（継続事業）

1 事業の基本データ

| | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| ①計画事業名 | 事業名 復旧治山 | 地区・箇所・路線名 太良羅 |
| ②事業担当課 | 担当課 治山林道課 | 担当班 治山班 |
| | | 電話番号 059-224-2575 |
| ③事業施工場所 | 地域（市部・郡部/一般・準過疎・過疎） 松阪 | 市町字名 市部 過疎 松阪市 飯高町蓮字太良羅 |
| ④事務事業名 | 治山事業費 | |
| ⑤基本事業名 | 治山対策の推進 | |
| ⑥公共事業評価システムにおける分野名 | 山林の保全 | |

2 事業の概要

| | | |
|--|-------------|--------|
| 事業の目的 当該施工地は、豪雨により溪流が著しく荒廃し、不安定土砂が堆積しているため、谷止工を施工して溪流と下流保全対象の安定を図る。 | | |
| 事業の概要 | 事業採択 | 2015年度 |
| 谷止工 6基 | 事業着工 | 2015年度 |
| | 事業完了 | 2022年度 |
| | 供用開始 | 2023年度 |
| | 全体計画事業費（億円） | 4.780 |
| | 全体計画工期（年数） | 8年 |

3 事業計画の進捗状況

| | | | |
|-----------|------|--|---------------------------------------|
| 実施済み事業の概要 | | | 事業進捗率の算定式 [進捗率=実施済み総事業費/計画事業費×100] |
| 谷止工 | 3.5基 | | 2018年度までの事業進捗率 43.0% |
| 床固工 | 1.0基 | | 2019年度完了までの事業進捗率 61.9% |
| | | | 実施済み総事業費（億円） 2.960 |

4 公共事業の再評価実施の必要性

| | | |
|--|--|-------|
| 下記2基準に基づく今年度の再評価の必要性 （該当する項目の前に○印） | <input checked="" type="radio"/> | 必要である |
| | <input type="radio"/> | 必要でない |
| 1. 三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする） | | |
| <input type="checkbox"/> | ①事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業 | |
| <input type="checkbox"/> | ②事業採択後一定期間（5～10年）を経過した時点で継続中の事業 | |
| <input type="checkbox"/> | ③再評価実施後一定期間が経過している事業 | |
| <input type="checkbox"/> | ④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要性が生じた事業 | |
| 2. 公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする） | | |
| <input type="checkbox"/> | ①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したものと及び事業効果が著しく低下した事業 <input type="checkbox"/> 事業の主な目的を喪失した事業 <input type="checkbox"/> 需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業 | |
| <input type="checkbox"/> | ②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業 ・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業 | |
| <input type="checkbox"/> | ③事業採択から5年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業 <input type="checkbox"/> 用地買収に対する反対等により、事業進捗が3年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業 <input type="checkbox"/> 主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が3年以上停滞している事業 （ただし、今後2年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする） | |

5 公共事業評価審査委員会の結果

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|----|
| 再評価審査の結果 （該当する項目の前に○印） | <input checked="" type="radio"/> | 継続 |
| | <input type="radio"/> | 中止 |
| 再評価審査の結果概要 | | |
| | | |

6 評価結果

| | | |
|--------------------|-------|--------------|
| 評価実施年度 | 令和1年度 | 前回評価 特記事項 |
| 評価結果 （優先度判定の結果） | I | |

※優先度区分について

| | |
|------|--|
| 優先度Ⅰ | : 事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業 |
| 優先度Ⅱ | : 地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業 |
| 優先度Ⅲ | : 地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業 |
| 優先度Ⅳ | : 優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業 |
| 優先度Ⅴ | : 中止する事業 |