

農山漁村地域整備計画に係る事後評価

計画の名称								
三重県桃取関連道整備計画								
計画策定主体								
三重県								
対象市町村								
鳥羽市								
計画の期間								
平成25年度 ～ 平成28年度（4年間）								
交付対象事業の進捗状況事業								
総事業費 単位：千円								
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費	備考
水産物供給基盤 整備事業	漁港関連道 整備事業	桃取	三重県	鳥羽市	道路工 L=1,950m	H25 ～H28	488,910	
合計 (全体事業費)							488,910	
事業効果の発現状況								
<p>和具、答志漁港から桃取漁港への水産物の島内輸送は、島内唯一の現道である県道を通過していたが、幅員狭小で対面交通困難など交通障害が発生し、水産物の輸送に苦慮していた。しかし桃取関連道の整備により、効率的な流通体制が図られ答志島内の水産業が強化されるとともに、答志島内の交通・連携に寄与した。</p>								
定量的指標の達成状況								
成果目標	目標値	実績値		達成率				
和具（答志）漁港から桃取地区までの移動時間	約22分→約15分	約22分→約15分		100%				
今後の方針								
<p>整備された施設の機能維持のために施設の状態把握に努め、適切な維持管理を行うことで、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図る。</p>								