

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	三重県における港湾の機能向上(使いやすく安全安心な港湾づくり)(防災・安全)											
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	三重県											
計画の目標	港湾施設の改良等を行い、物流拠点としての利便性及び安全性の向上を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,772	A	1,772	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	1.施設改良の整備率を0%(平成27年度当初)から100%(平成31年度末)へ向上させる。 1.施設改良の整備率 (施設整備率)=(施設整備数)/(施設整備必要数)	0%	25%	100%
2	2.災害時の緊急輸送ルートを確認(平成27年度0% 平成30年度100%)し、災害対応能力を高める。 2.施設改良の整備率【災害時の緊急輸送ルートを確認】 (施設整備率)=(施設整備数)/(施設整備必要数)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	三重県	直接	-	地方	改良	護岸の改良 1-A1-1	護岸工L=162m	宇治山田港 大湊地区						99	策定済	
		H26以前1-A-5																	
	A02-002	港湾	一般	三重県	直接	-	地方	改良	棧橋の改良 1-A1-2	浮棧橋1基	的矢港 国府地区						237	策定済	
		H26以前1-A-6																	
	A02-003	港湾	一般	三重県	直接	-	地方	改良	橋梁の改良 1-A1-3	耐震補強L=0.4km	長島港 中ノ島地区						875	策定済	
		H27以前1-A-7																	
	A02-004	港湾	一般	三重県	直接	-	地方	改良	護岸の改良 1-A1-4	護岸工L=610m	宇治山田港 大湊地区・今一色地区						291	策定済	
		H27以前1-A-7																	
	A02-005	港湾	一般	三重県	直接	-	重要	改良	物揚場の改良 1-A1-5	水深D=-2.0mL=90.0m	津松阪港 新堀地区						270	策定済	
		H27以前1-A-7																	
												小計						1,772	
												合計						1,772	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
三重県県土整備部港湾・海岸課において事後評価を実施。	交付期間終了後
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	耐震対策、老朽化対策等の港湾整備事業を実施することにより、港湾施設の機能が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、物流拠点としての利便性及び安全性の向上を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	施設整備率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	25%
2	緊急輸送ルート確保	
	最終目標値	100%
	最終実績値	0%