

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	鳥羽市漁港漁村環境整備計画		
計画策定主体	対象市町村	計画の期間	
三重県、鳥羽市	鳥羽市	平成28年度～令和4年度	

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
漁村再生交付金事業	答志、和具(答志)、桃取、舟越	三重県、鳥羽市	H28～R4	550,641千円	臨港道路整備、物揚場改良、船揚場改良、浮棧橋改良、用地舗装、防風柵設置
進捗状況	H30～R4: 臨港道路整備、H31～R4: 物揚場改良、H28～R2: 船揚場改良、H28～H29: 浮棧橋改良、H29: 用地舗装、H29～R4: 防風柵設置 進捗状況: 100%				

### 2. 事業効果の発現状況

<p>臨港道路、物揚場、船揚場、浮棧橋、用地及び防風柵の整備により、漁港施設の安全性と利便性が向上し、当該漁村地域の活性化が図られた。</p>
---

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

地区名	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
答志	通行車両の安全性の向上	1分短縮	1分短縮	100%
答志	船揚場の改良に伴う上架時間の短縮	116時間/年	120時間/年	103%
答志	船揚場の改良に伴う出漁日数の増加	2日/年	2日/年	100%
和具(答志)	船揚場に係る労働時間の短縮	20分/2人→7分/1人	20分/2人→7分/1人	100%
桃取	陸揚げ作業時間の短縮	210分→180分	210分→180分	100%
舟越	陸揚作業日数の増加	60日→75日	60日→75日	100%

### 4. 今後の方針

<p>安全で快適な漁業生産活動が長期にわたり継続できるよう、整備した漁港施設の定期点検等を通して適切な維持管理を行う。</p>
---