

施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート（改定2版）

設備設置時のチェックポイント	チェック欄		マニュアル 掲載マーク
	自己	関係者	
★燃焼用新鮮空気の取り入れ口を設けましたか			1マーク
加温開始前のチェックポイント			
★缶体を清掃しましたか			2マーク
★バーナーノズル周辺、ディフューザー等を清掃しましたか			2マーク
★バーナーノズルを点検して定期的に交換していますか			2マーク
★ノズルヒーターに不具合はありませんか			3マーク
★エアーシャッターで適正な空気量となるよう調整していますか			4マーク
★長期間保存したA重油を使用ていませんか			4マーク
温湯暖房の場合、圧水の入れ替え、腐食抑制剤の投入を行いましたか			5マーク

加温開始前～期間中のチェックポイント		チェック欄		ミニユアル
		自己	関係者	掲載
★	生長点付近など適切な高さに設置していますか			20ダ
★	暖房機や送風タクトの吹き出し口付近に設置していませんか			20ダ
★	温度センサーは正常に作動していますか			20ダ
ハイブリッド運転の場合の温度センサーの設置方法は適切ですか				21ダ

設備設置時のチェックポイント		チェック欄		マニュアル
		自己	関係者	掲載 ²
送風ダクトの設置方法（本数、太さなど）	は適切ですか			34 ³
循環扇の設置方法（配置間隔、作物影響など）	は適切ですか			35 ³
加温期間中のチェックポイント		チェック欄		マニュアル
		自己	関係者	掲載 ²
★温度設定にあたり栽培作物の適温を確認しましたか				31、32 ³
★天敵資材や花粉交配用昆虫の活動適温を確認しましたか				33 ³
温室内の温度ムラの有無や温度差を適切な方法で確認しましたか				34 ³
送風ダクトや循環扇を有效地に活用して温度ムラを改善しましたか				34、35 ³

加温開始前～期間中のチェックポイント		マニュアル 掲載シート
エアフィルターの清掃（ヒートポンプ）、燃焼灰の清掃（木質バイオマス）をしましたか	11シート、15シート	上
★温室内外に採光を妨げるような障害物はありませんか	19シート	
★被覆資材が汚れていないか確認しましたか	19シート	
★温室の外張被覆の破れや隙間を点検しましたか	22シート	
★天窓や出入口部の破損や隙間を点検しましたか	22シート	
★被覆資材留具の緩みを点検しましたか	22シート	
★換気扇シャッターや使用しない出入口の目張り、側面巻き上げフィルムの固定をしましたか	22シート	

内張カーテン	★内張（カーテン、固定張り）を設置していますか	23ダ
	内張カーテンを多層化していますか（可能であれば温室全面）	27ダ
	★内張カーテンに破れや隙間がないか点検しましたか	23ダ
	★内張カーテン裾部の隙間（膨らみ）を点検しましたか	24ダ
	★温室出入口付近や妻面は隙間のないように保温対策を行いましたか	24ダ
	多層カーテンでは被覆資材同士の間隔（資材同士が張り付かない）は適切ですか	27ダ
	多層カーテンでは肩部などの隙間対策を行いましたか	24ダ
開閉口	閉閉口は日長（日の出・日の入り時刻）に応じて調節していますか	25ダ
	自動開閉の場合、開閉させて隙間や閉開動作に問題がないことを確認しましたか	25ダ
	温室北面を既設資材で固定張りするなど断熱対策をしましたか	25ダ

ご利用にあたって

- 自身で取り組む省エネ対策を選択して、温室ごとにチェックポイントをチェックしましょう。
 - ★印の付いた項目は省エネ暖房の基本的な項目で、これらの実践により10%程度の燃料削減が期待されます。
 - チェックポイントの詳細は「施設園省エネルギー生産管理マニュアル」をご覧ください。

チェック時期	平成 年 月 ~ 年 月	温室番号	
住所		氏名	
栽培作物	加温面積	燃料使用量	本年 前年

※ 必要に応じて、省エネ設備業者、宮農指導機関などの関係者にもチェックしてもらいましょう！

設備設置時のチェックポイント		チェック欄		マニュアル
自己	関係者	掲載率		
室外機や室内機周辺の障害物を除きましたか		9ダ		
室外機は北風等の影響がない場所に設置しましたか		10ダ		
デフロスト水の排水、積雪への対策をとりましたか		10ダ		
室外機と室内機となるべく近くに設置しましたか		11ダ		
電線の太さ・長さ（引込柱・室外機の長さ）は適切にしましたか		11ダ		
加温期間中のチェックポイント		チェック欄		マニュアル
自己	関係者	掲載率		
ハイブリッド運転時の温度設定は適切ですか（燃油暖房機より2~3℃高く設定）		8ダ		
ヒートポンプの周辺に被覆の破れや隙間はありませんか		11ダ		
硫黄くずはけを行っていませんか		12ダ		

木質バイオマス暖房機	設備設置時のチェックポイント	チェック欄		マニュアル 掲載マーク
		自己	関係者	
貯蔵タンク（サイロ）により温室が過度の日陰になってしまいませんか				14番
貯蔵タンク（サイロ）と暖房機の距離は適切ですか（15m以内）				15番
暖房機本体の設置場所は適切ですか（温室端側の中央部）				15番
加温期間中のチェックポイント		チェック欄		マニュアル 掲載マーク
		自己	関係者	
ハイブリット運転時の温度設定は適切ですか（燃油暖房機より1~2℃高く設定）				14番
ダウンシート対策をとっていますか				16番
燃料の供給経路（サイロ→暖房機本体）に異常はないですか				16番