

(参考様式 4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	殿村地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
三重県・松阪市	242047	1	平成 24 年～平成 26 年	平成 24 年～平成 25 年
活性化計画の区域				
殿村地区（三重県松阪市）、区域面積：A=31.2ha				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
定住人口の維持	-1.2%	3.7%	401%	
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	31.2ha	31.2ha	100%	
定住等の促進に資する担い手への農地利用集積	3.6%	12.5%	347%	

計画区域内に農業用排水路施設等の整備が完了し、機能が確保されたことにより受託地面の減少はなく、目標である定住人口の安定かつ、農地利用集積の向上が十分に図られた。

定住人口の維持

目標値 A = $(160/162) \times 100 - 100 = -1.2\%$ 、

実績値 B = $(168/162) \times 100 - 100 = 3.7\%$

定住等の促進に資する担い手への農地利用集積

現況集積率 = $(6.0/31.2) \times 100 = 19.2\%$ 、計画集積率 = $(7.1/31.2) \times 100 = 22.8\%$

目標値 A = $22.8 - 19.2 = 3.6\%$

実績集積率 = $(9.9/31.2) \times 100 = 31.7\%$

実績値 B = $31.7 - 19.2 = 12.5\%$

(記入例) 定住人口の増加の場合

目標値 A = $(\text{目標値} / \text{現状値}) \times 100 - 100$ 、実績値 B = $(\text{実績値} / \text{現状値}) \times 100 - 100$

(記入例) 農地利用集積の増加率の場合

目標値 A = $\text{計画集積率} - \text{現況集積率}$ 、計画値 B = $\text{実績集積率} - \text{現況集積率}$

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（基盤整備）	深井戸工 1箇所 φ250mm×L 100m			三重県・松阪市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
松阪市	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年 4 月 1 日	

事業の効果

農業従事者の高齢化、後継者不足が進み、地域活力が低下する中、既設浅井戸の能力低下分の水源として、深井戸を整備したことで用水の安定供給・維持管理費の低減がなされ、安定した農業経営が期待できるようになった。

3 総合評価

当該事業により、農業用用水施設の機能が確保されたことにより、安定した農業経営が可能となり、目標である定住人口の安定かつ、農地利用集積が十分に図られた。

4 第三者の意見

(コメント)

深井戸を掘っていただき、揚水機が整備されたことにより、安定した用水の確保がされた。(殿村水利組合長) 今後も農地の維持管理についてよろしく願います。
(水土里ネットみえ 総務部 企画総務課 課長 本田 浩和)

(参考様式4添付資料)事後評価報告書の達成率等算出根拠

三重県 松阪市
殿村地区活性化計画

目標数値

(単位:人)

区 分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26		
定住人口の維持	—	—	167	165	162	161	161	160		
	事業実施前				162	計画期間				160

実績数値

区 分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26		
定住人口の維持	0	0	167	165	162	163	165	168		
	事業実施前				162	計画期間				168

$$\textcircled{1} = \text{目標値A} = (\text{目標} / \text{現状}) \times 100 - 100(\%) = -1.2 \%$$

$$\textcircled{2} = \text{実績値B} = (\text{実績} / \text{現状}) \times 100 - 100(\%) = 3.7 \%$$

$$\text{達成率} = \textcircled{2} \div \textcircled{1} = \underline{\underline{400.8\%}}$$

(参考様式4添付資料)事後評価報告書の達成率等算出根拠

三重県 松阪市
殿村地区活性化計画

目標数値

(単位:ha、%)

区 分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26		
担い手集積面積(ha)	—	—	—	—	6.0	—	—	7.1		
担い手集積率(%)	—	—	—	—	19.2	—	—	22.8		
	事業実施前				19.2	計画期間				22.8

※集積率は、受益面積31.2haに対するもの

※目標値は、集積率の増加 22.8%－19.2%＝3.6%の増としている

実績数値

区 分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26		
担い手集積面積(ha)	—	—	—	—	6.0	7.4	7.0	9.9		
担い手集積率(%)	—	—	—	—	19.2	23.7	22.4	31.7		
	事業実施前				19.2	計画期間				31.7

※集積面積は、毎年の総面積

① = 目標値A = (目標－現状)(%) = 3.6 %

② = 実績値B = (実績－現状)(%) = 12.5 %

達成率 = ②÷①
347.2%