

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月16日

計画の名称	快適な都市環境の形成に資する県営都市公園の整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	三重県												
計画の目標	本県では、快適な住まいまちづくりをめざし、都市基盤の計画的整備を行っている。この都市基盤の一部を構成する都市公園については、防災機能の向上、環境の保全、自然とのふれあい等といった重要な役割を担っており、今後も引き続き整備が必要な状況となっている。今後は大規模災害に備え、防災拠点としてより効果的な活用ができる整備を行うとともに、整備された都市公園の利用促進を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	470	A	400	B	0	C	70	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	14.89	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	平成31年度末までに、北勢中央公園の供用面積を新たに1.4ha確保。 北勢中央公園の供用面積 36.7ha 38.1ha (+1.4ha)	0%	43%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	三重県	直接	三重県	-	-	都市公園事業(北勢中央公園)	西側園路、自然探検エリア整備等 4.0ha	四日市市他						400	-		
												小計						400		
												合計						400		

C 効果促進事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	三重県	直接	三重県	-	-	都市公園事業（北勢中央公園）	アクセス道路の拡幅 L=600m	四日市市他						70	-			
		当公園のアクセス道路には、狭小区間があるため、アクセス性の向上を図り防災拠点としての機能強化に資する。																			
													小計						70		
													合計							70	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
三重県県土整備部都市政策課において実施	交付期間終了後
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画に沿った公園整備を行い、北勢中央公園の供用面積が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
北勢中央公園について、今後は遊具等の整備やイベント等を通じて公園利用者数の増加をめざしていく。 また、災害時の活動拠点に指定されていることから、防災公園として活用できるよう公園整備を進めていく。	

