

河川堆積土砂撤去箇所一覧表

No	河川名	箇所名		平成24年度（実績）			平成25年度（実績）			平成26年度（実績）			平成27年度（実績）			平成28年度（実績）			平成29年度（実績）			平成30年度（実績）			令和元年度（実績）			令和2年度（実績）			令和3年度（実績）			令和4年度（実績）			
				堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去			堆積土砂撤去						
		市町	大字ノ字	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	実施延長 (m)	撤去土量 (m ³)	伐採面積 (m ²)	
1	加茂川	鳥羽市	船津町～松尾町	700	2,000	6,000	—	—	—	824	2,240	10,980	1,418	—	17,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	930	—	360	2,220	—	570	3,100	—	220	2,400	—	
2	野川	志摩市	磯部町下之郷～音掛	—	—	—	300	2,500	7,800	330	720	2,500	465	—	10,452	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	600	4,500	70	820	—	—	—	—	—	—	—	
3	樟山路川	志摩市	浜島町樟山路	100	150	—	59	45	—	120	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570	800	—		
4	紙漣川	鳥羽市	笠神町	—	—	—	100	—	500	—	—	—	210	—	1,560	—	—	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	150	—	100	310	—		
5	地藏川	志摩市	磯部町山原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	210	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	鳥羽河内川	鳥羽市	河内町	200	980	—	50	200	—	265	760	—	220	1,100	600	100	1,000	—	—	—	—	193	1,070	—	80	900	—	40	100	—	100	630	—	—	—	—	
7	落口川	鳥羽市	船津町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	堀通川	鳥羽市	笠神町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	520	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	白木川	鳥羽市	白木町	50	90	—	—	—	—	47	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	120	—	80	220	—	50	60	—	—	—	70	70	—
10	前川	志摩市	阿児町鵜方	100	310	2,800	70	242	2,240	50	280	2,900	256	710	2,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	山田川（野川）	志摩市	磯部町山田	—	—	—	—	—	—	371	400	2,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	迫子川	志摩市	浜島町迫子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	磯部川	志摩市	磯部町恵利原	1,250	460	8,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	—	80	200	—	430	1,320	200	130	640	—		
14	清水川	志摩市	浜島町塩屋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	前川（磯部）	志摩市	磯部町下之郷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	湯夫川	志摩市	浜島町南張	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	南張川	志摩市	浜島町南張	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	池田川	志摩市	磯部町築地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	40	—	70	330	—	200	1,470	—	50	340	—		
19	藤谷川	志摩市	磯部町的矢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	40	—	—	—	—	—	—			
20	奥の野川	志摩市	阿児町鵜方	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280	450	—	—	—	—	20	30	—	—	—	—	—	720	210	—	—	—	
21	鳥羽河内川	鳥羽市	岩倉町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	440	—		
計				2,400	3,990	17,600	579	2,987	10,540	2,007	4,590	18,680	2,915	2,400	32,512	750	1,900	580	530	650	0	315	1,840	0	650	2,790	4,500	830	4,150	0	2,170	6,880	200	1,360	5,000	0	

※河川の堆積土砂の状況は、豪雨等の影響により容易に変化することから、当一覧表の実施候補箇所については、変更となる場合があります。