

令和4年定例会  
環境生活農林水産常任委員会  
説明資料

◎ 議案補充説明

- 1 議案第78号 工事請負契約の変更について  
(桑名市源十郎新田事案後期対策工事) . . . . . 1

令和4年3月31日  
環境生活部



# 1 議案第78号 工事請負契約の変更について (桑名市源十郎新田事案後期対策工事)

議案番号 第78号 工事請負契約の変更について	
工事名	桑名市源十郎新田事案後期対策工事
施工場所	桑名市大字五反田字源十郎新田地内
契約金額	変更前 2,537,711,000円(消費税等含む) 変更後 3,107,710,100円(消費税等含む)
請負者 住所氏名	津市羽所町375 清水・水谷・天元特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 三重営業所 所長 齋藤 直樹
契約工期	変更前 令和2年12月21日から令和5年2月28日まで 変更後 令和2年12月21日から令和5年3月31日まで
<u>工事内容</u>	<u>変更理由</u>
PCB高濃度範囲掘削工 V=5,150m <sup>3</sup> VOC等熱処理工 N=1式 補完的措置工 L=219m	河川に近接する事案地においてPCB(ポリ塩化ビフェニル)やVOC(揮発性有機化合物)等の有害物質を含む廃油の拡散防止を図るため、汚染源となる廃棄物の掘削除去等の対策工事を実施しています。 将来にわたる油漏洩防止の確実性を高めるために、鋼矢板の二重化等の補完的措置工が必要となり、これに係る費用を増額するものです。 また、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の期限であり、かつ実施計画の期限である令和4年度末までに確実に工事を完了するために、工期を1か月延長するものです。
契約方法	随意契約

