

三重県立学校施設長寿命化実施計画

第Ⅱ期：令和6年度～令和9年度

三重県教育委員会

令和6年3月

目次

1 実施計画の概要	1
2 第Ⅰ期実施計画の実績及び課題等	2
3 改修等の概要	
3-1 長寿命化改修	5
(1) 改修の内容	
(2) 標準的な工期	
(3) 仮設校舎の取扱い	
3-2 長寿命化改修（トイレ改修）	6
(1) 改修の内容	
(2) 標準的な工期	
(3) 仮設トイレの取扱い	
3-3 減築	7
3-4 建物の集約化	7
3-5 建物の用途変更	7
4 実施箇所の選定	
4-1 長寿命化改修	8
(1) 背景（現状）	
(2) 選定方針	
(3) 実施予定の校舎	
4-2 長寿命化改修（トイレ改修）	9
(1) 背景（現状）	
(2) 選定方針	
(3) 実施予定校	
4-3 建物の集約化	11
(1) 背景（目的）	
(2) 実施予定校	
4-4 建物の用途変更	11
(1) 背景（目的）	
(2) 実施予定校	

【参考資料】

（資料1）優先的な改修が必要な部位の劣化状況	12
（資料2）洋式便器の設置状況	14
（資料3）長寿命化改修実施対象建物一覧	15

1 実施計画の概要

「三重県立学校施設長寿命化計画」（令和2年3月策定）に基づき策定した「三重県立学校施設長寿命化実施計画」（第Ⅰ期：令和2（2020）～令和5（2023）年度）の期間が満了することから、新たに今後4か年の実施計画（第Ⅱ期：令和6（2024）～令和9（2027）年度）を策定し、引き続き、県立学校の長寿命化改修を実施することとする。

ただし、計画期間中であっても、建物の老朽化の進行状況や、工事の進捗状況等により必要が生じた場合は随時見直しを行う。

長寿命化改修においては、老朽化対策に加えて機能向上改修も併せて行うことが求められるが、現時点ですでに、築40年以上経過している建物が約5割あり、また、今後10年以内には、全施設の約8割が築40年に達する状況においては、限られた財源の中、まずは老朽化対策を優先して実施し、より多くの建物の劣化の進行を抑える必要がある。

そのため、今計画期間中は、第Ⅰ期計画期間に引き続き、屋上防水や外壁など、その部位の劣化がコンクリート等の構造躯体の劣化の進行に大きな影響を与える部分の老朽化対策を重点的に実施することとする。加えて、空調設備等、不具合が発生すると学校運営に支障をきたす恐れがある設備の老朽化対策についても、予防保全として重点的に実施することとする。

また、特に住環境とのギャップが著しいトイレについても、重点的に洋式化を図っていく必要があることから、第Ⅰ期計画期間に引き続き、並行してトイレの改修を進めることとする。

建物の集約化や用途変更による整備についても、順次進めていくこととする。

2 第 I 期実施計画の実績及び課題等

(1) 実績

第 I 期実施計画（令和2（2020）～令和5（2023）年度）における長寿命化改修については、屋上防水や外壁など、その部位の劣化がコンクリート等の構造躯体の劣化の進行に大きな影響を与える部分の老朽化対策を重点的に実施した。改修効果を最大限にするため、使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物と、老朽化により雨漏被害等が深刻になっている建物を優先的に実施した。

のべ41棟の校舎の工事を計画したが、学校運営に支障をきたすような緊急性の高い工事の必要性の判明、他の同棟工事との工事時期の調整、必要な工事内容が想定と大きく相違等の理由により、一部について実施校舎や内容の見直し・変更を行い、同数の工事を実施した。

<長寿命化改修>

計画 41 棟

R2	R3	R4	R5
桑名 ^{#1} 飯野 ^{#1} 津東(管理特別教室棟・特別教室棟・普通教室棟) 津商業(渡り廊下) 伊勢まなび(体育館) 伊賀白鳳(第1実習棟) 伊賀白鳳(第3実習棟) (尾鷲(プール))	桑名 ^{#2} 飯野 ^{#2} 桑名西(体育館) 桑名工業(管理教室棟) 桑名工業(特別教室棟) 川越(体育館) 白子(文化棟) 松阪(教室棟) 伊勢(普通教室棟・特別教室棟) 伊賀白鳳(第2実習棟) 伊賀白鳳(第4実習棟) 尾鷲(普通教室棟・特別教室棟) 杉の子(管理教室棟) (四日市南(プール(解体)))	桑名 ^{#3} 飯野 ^{#3} 四日市南(教室棟) 四日市南(管理特別教室棟) 四日市商業(普通教室棟) 亀山(教室棟) 亀山(特別教室棟) 津(教室棟) 松阪(教室棟) 伊勢(特別教室棟) 上野(普通教室棟) 尾鷲(普通教室棟・特別教室棟)	桑名 ^{#4} 四日市(管理棟・教室棟) 四日市(図書館棟) 四日市中央工業(管理教室棟) 四日市中央工業(屋内プール棟) 神戸(普通教室棟) 石薬師(特別教室棟) 津工業(普通教室棟) 相可(普通教室棟・特別教室棟)
7棟	13棟	12棟	9棟



実績 41 棟

R2	R3	R4	R5
桑名(普通特別教室棟) ^{#1} 飯野(管理普通教室棟) ^{#1} 津東(管理特別教室棟・特別教室棟・普通教室棟) 津商業(渡り廊下) 伊勢まなび(体育館) 伊賀白鳳(第1実習棟) 伊賀白鳳(第3実習棟) 四日市中央工業(管理教室棟) 白子(文化棟) (尾鷲(プール))	桑名(普通特別教室棟) ^{#2} 飯野(東トル・階段・渡り廊下) ^{#2} 桑名西(体育館) 桑名工業(管理教室棟) 桑名工業(特別教室棟) 川越(体育館) 松阪(教室棟1) 伊勢(普通教室棟・特別教室棟) 伊賀白鳳(第2実習棟) 伊賀白鳳(第4実習棟) 尾鷲(普通教室棟・特別教室棟1) 杉の子(管理教室棟) (四日市南(プール(解体)))	桑名(普通特別教室棟) ^{#3} 四日市南(教室棟) 四日市南(管理特別教室棟(渡り廊下)) 四日市商業(普通教室棟) 石薬師(特別教室棟) 亀山(教室棟) 亀山(昇降口) 津(教室棟) 伊勢(特別教室棟) 上野(普通教室棟1) 尾鷲(普通教室棟・特別教室棟2)	桑名(普通特別教室棟) ^{#4} 四日市(図書館棟) 四日市中央工業(屋内プール棟) 津工業(普通教室棟) 相可(普通教室棟・特別教室棟) 桑名西(エレベーター) 名張(受変電設備、空調) 伊賀白鳳(受変電設備) 伊賀つばさ(空調)
9棟	12棟	11棟	9棟

※相可高校については、令和5年度着手、R6年度完成予定。

トイレ改修については、令和2年度から設計に着手し、令和6年度までの5年間で全県立学校における使用頻度のもっとも高い普通教室棟（HR教室のある建物）のトイレの便器の洋式化、床の乾式化が行えるよう取組を進めた。

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、一部計画を前倒し、令和5年度までに47校で工事を実施、衛生環境は大きく改善した。また、多機能トイレについては、令和4年度までにすべての県立学校における設置が完了した。

設計の際、学校生活で多くの時間を過ごす子どもたちの声を反映させた事例もあった。引き続き、利用する子どもたちの意見などもふまえ取組を進めていく。

<トイレ改修>

計画 41校

R2	R3	R4	R5
桑名 飯野	桑名工業 四日市四郷 四日市農芸 稲生 久居 松阪 松阪商業 伊勢 尾鷲 みえ夢学園	桑名北 四日市 四日市南 四日市商業 亀山 津 津東 津商業 宇治山田 明野 上野	桑名西 四日市中 央工業 白子 神戸 津工業 津西 久居農林 相可 宇治山田商業 川越 四日市工業 北星 いなべ総合学園 松阪工業 名張 四日市西 飯南 紀南
2校	10校	11校	18校



実績 47校

R2	R3	R4	R5
飯野	桑名 桑名工業(屋外ト イレ含) 久居 四日市農芸 稲生 四日市四郷 松阪 松阪商業 伊勢 尾鷲 みえ夢学園 桑名北 四日市 川越 津東 津商業 明野	四日市南 四日市商業 亀山 津 宇治山田 上野 四日市工業 桑名西 津西 久居農林 宇治山田商業	いなべ総合学園 四日市西 孤野 四日市中 央工業 白子 神戸 松阪工業 津工業 相可※ 飯南 伊勢工業 名張 伊賀白鳳 木本 鳥羽 志摩 紀南 北星
1校	17校	11校	18校

※相可高校については、令和5年度着手、R6年度完成予定。

(2) 課題等

第Ⅰ期実施計画期間中に把握した課題や、同計画策定時からの環境の変化としては、次のようなものが挙げられる。第Ⅱ期実施計画においては、これらにも留意して取り組む必要がある。

全般	<ul style="list-style-type: none">●「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」等に鑑み、令和5年度から、学校施設における三重県発注工事において、月2回土日完全週休2日制での工事発注を実施することとなったため、工事期間が以前に比べ長期化しつつある。●令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため県立学校の臨時休業期間が設定されたことに伴い、夏季休業が短縮されたが、学校における工事期間は夏季休業期間が中心であることから、工期や工事内容の変更を行った。今後も、同様の事態が生じる可能性がある。●令和2年度にバリアフリー法（「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」）が改正され、学校施設においてもバリアフリー化の一層の推進が求められている。●工事内容の詳細検討の際、検討や調整に想定を超える時間が必要であることが判明したり、想定を超える改修が必要であることが判明し、計画どおり進められないことがある。●令和2年11月、盲学校及び聾学校を移転整備すること、また、令和4年10月、県立の夜間中学を設置することを公表。
長寿命化改修	<ul style="list-style-type: none">●築40年以上経過し、現に雨漏被害等が深刻になっている建物が複数ある一方で、年に着手できる改修工事の数は限られるため、改修時期が遅延する。●定期点検等により、老朽化が進んでいる電気・給排水設備等が判明している。●令和3年3月に「三重県地球温暖化対策総合計画」が策定されるなど、脱炭素社会の実現をめざした取組が一層求められており、学校施設においても、温室効果ガスの排出量を削減するため、照明設備のLED化や太陽光発電設備の整備が必要となっている。●令和2年度に全ての県立学校の普通教室への空調設備の設置が完了するとともに、県立学校の空調設備の経費を公費で負担することとなったが、気候変動により夏季の気温が上昇しつつある中、熱中症対策としても空調設備の計画的な更新等が必要となっている。
トイレ改修	<ul style="list-style-type: none">●普通教室が複数棟に分かれている学校では、洋式化改修がされていない棟がある。●学校や棟・設置場所により、使用頻度や劣化状況等にばらつきがある。

3 改修等の概要

3-1 長寿命化改修

(1) 改修の内容

長寿命化改修は、劣化した部位を単に建築時の状態に戻すだけでなく、機能や性能を現在の学校に求められている水準まで引き上げて改修するもので、以下の視点に基づき必要な部位の改修を実施する。

① 耐久性の向上

- ・屋上防水、外壁、内部仕上の更新
(浮き・クラック補修の実施、コンクリート中性化・鉄筋の腐食対策の実施)
- ・電気・給排水設備、配線、配管の更新等
(露出配管により維持管理、設備更新の容易性を確保)

② 機能・性能の向上

- ・省エネルギー化・脱炭素化の推進
(屋上防水の断熱性能向上、照明設備のLED化、節水型便器への更新、太陽光発電設備の導入に向けての調査等)
- ・バリアフリー化の推進
(階段手摺の設置、エレベーターの設置等)
- ・快適性の向上
(トイレ改修(便器の洋式化、床の乾式化、温水洗浄便座設置等)、
24時間換気設備の設置、空調設備の更新等)

(2) 標準的な工期

改修工事中は、騒音の発生や教室等の使用制限が少なからず発生するため、夏季休業期間を中心とした工事実施を基本とし、部位や階層ごとに2～3期(約2～3年)に分けて実施するなど、学校と協力して、教育活動への影響が最小限となるように努める。

① 外部改修

台風シーズン終了後、もしくは夏季休業期間を中心に、屋上防水改修や外壁改修を実施する。屋上防水改修で全面に外部足場の設置を必要とする場合は、原則として外壁改修も併せて行うものとする。(工期：約3～5か月)

② 内部改修

夏季休業期間を中心に、階層ごとに工事を実施する。なお、夏季休業期間とその前後の数日間は、当該階の教室は使用不可となる可能性があるため、一時的に他の階のレイアウトの変更をするなどして、授業を実施する。

(工期：約2～3か月/階層)

また、改修時にトイレ改修もあわせて実施する場合は、夏季休業期間に解体に着手し、配管が連続する縦系統の男女各 1 系統ずつを実施する。工事期間中は使用不可となるため、別棟のトイレを活用し対応する。（工期：約 4 ～ 5 か月）

（3）仮設校舎の取扱い

仮設校舎は、原則建設しない。改修規模にもよるが、仮設校舎の建設には改修経費の 3 ～ 4 割にあたる経費が余分に必要となることから、原則、仮設校舎の建設は行わず、仮設校舎建設にかかる経費を他の長寿命化改修に要する経費に充て、より多くの建物の改修を図る。

やむを得ず仮設校舎を建設する場合においても、必要最小限のものを複数年設置するなど仮設校舎に必要な経費を圧縮する。

【仮設校舎を設置する事例】

- ・レイアウト変更などをして、工事中の教室の確保が困難と判断される場合
- ・改修面積が大きく、夏季休業期間に工事が終わらないなど、学校運営に大きく支障をきたす場合

3-2 長寿命化改修（トイレ改修）

（1）改修の内容

トイレ改修は、住環境とのギャップが大きく、また、衛生面、省エネルギーなどの観点から重点的に取り組んでいく必要があるため、老朽化対策の改修と並行して進めることとする。使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物のトイレ（男女各縦 1 系統）については、令和 6 年度までに全校で整備完了を予定しており、令和 7 年度以降においては、使用頻度やこれまでの改修履歴等を考慮したうえで、普通教室が複数棟に分かれている学校等の改修を、以下の視点に基づき実施する。

① 耐久性の向上

- ・給水管、排水管の更新
（露出配管や設備用面台の設置等により維持管理、更新の容易性を確保）
- ・床、壁材、トイレブースの更新
（トイレ用ビニル床シートや化粧板等の採用により防汚性、耐薬品性、清掃の容易性を確保）

② 機能・性能の向上

- ・衛生性の向上
（全洋式便器化、床の乾式化による菌の発生抑制、自動洗浄による非接触化、汚れが付着しにくい素材への更新）
- ・快適性の向上

(便器の洋式化、床の乾式化、温水洗浄便座、暖房便座等の設置)

・省エネルギー化の推進

(節水型便器等への更新、トイレ用擬音装置の設置、照明設備のLED化)

(2) 標準的な工期

改修工事中は、騒音の発生やトイレの使用制限が発生するため、長期休業期間(特に既設トイレ等の解体作業)を中心とした工事実施を基本とし、系統ごとに分けて実施するなど、学校と協力して、教育活動への影響が最小限となるように努める。

(工期：約4～5ヶ月)

(3) 仮設トイレの取扱い

仮設トイレは、原則設置しない。仮設トイレは屋外にしか設置できず、トイレまでの距離が別棟のトイレまでの距離と大きく変わらないため効果が得られにくいことや、夏季休業期間を中心とした工事実施を基本とするため影響期間が短いことから、別棟のトイレを活用し対応する。

3-3 減築

建築時と比較して学級数が大幅に減少したこと等により、空き教室など未利用施設の割合が高い学校については、空き教室等の有効活用について十分に検討した後、必要に応じて減築を実施し、維持管理の負担軽減を図る。

3-4 建物の集約化

学校の再編や整備、または老朽化等による建物の更新にあたっては、学校施設の適正な規模や配置を考慮の上、建物の集約化を図ることで、更新費用や維持管理経費の削減に努める。

3-5 建物の用途変更

建物を新築するのではなく、既存建物の用途を変更し、新たな用途で建物や設備等を使用することにより、経費削減を図る。

4 実施箇所の選定

4-1 長寿命化改修

(1) 背景（現状）

旧耐震基準で建築された建物(昭和56年以前に建築)のうち、耐震診断により耐震性が不足しているとされた建物は平成9年度から平成24年度にかけて耐震改修を実施しており、その際、構造躯体の補強に併せて、内部仕上げや電気設備、給排水設備の改修を実施するとともに、劣化状況に応じて屋上防水、外壁改修等についても大規模改修を実施している。

一方、耐震診断により耐震性を有するとされた建物や、新耐震基準で建築された建物(昭和57年以降に建築)は、大規模な改修を行っていない。

本計画策定のための基礎調査として、平成29年度から平成30年度にかけて屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の部位ごとの劣化状況調査を全県立学校で実施し、建物ごとの劣化状況を評価したところ、築年数、大規模改修の実施の有無からは劣化の状況を一概に判断することはできなかった。

(2) 選定方針

今計画期間中の長寿命化改修については、改修効果を最大限にするため、使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物の改修を優先的に実施する。

また、屋上防水や外壁など、その部位の劣化がコンクリート等の構造躯体の劣化の進行に大きな影響を与える部位の長寿命化改修を優先的に実施するほか、内部仕上や電気、給排水設備などの部位については、その劣化の進行状況等に応じて、あわせて長寿命化改修を行うかどうかを随時、判断することとする。加えて、設備の劣化が激しい場合における耐用年数等をふまえた設備のみの更新や計画的なエレベーターの設置・空調設備の更新等を実施する。

なお、改修を実施することとした建物を保有している学校において、他に長寿命化改修の実施の検討を要する建物がある場合は、同時に施工することが望ましいかを判断し、長寿命化改修の工期内において、できる限り長寿命化改修を実施するものとする。

(3) 実施予定の校舎

第Ⅱ期に着手する予定の建物を次のとおりとする。

改修に着手する建物は、築年数と屋上防水、外壁等の優先的な改修が必要な部位の劣化に着目して作成したリスト（資料1）から抽出した使用頻度の高い普通教室を含む建物と、老朽化により雨漏被害等が深刻になっている建物について、あらためて現地調査を行い、優先順位を判断した。

エレベーターの設置については、学校の状況に応じて、未設置校の中から選定し実施する。

空調設備については、普通教室等における空調設備の使用状況や劣化状況等を考慮して設置から20年経過したものを更新する。なお、特別教室等への新規設置については、各室の使用頻度等に応じ、別途整備を推進・検討していく。

<長寿命化改修>

R6	R7	R8	R9
朝明（屋体2） 四日市農芸（校舎3） 神戸（校舎1） 松阪（校舎1） 松阪工業（校舎2） 宇治山田（校舎1） 宇治山田商業（校舎4）	桑名北（校舎2） 四日市（校舎2） 四日市南（校舎3） 四日市南（校舎4） 朝明（校舎1） 白山（屋体1） 松阪工業（校舎5） 宇治山田（校舎2） ^{#1} 明野（校舎2） 尾鷲（校舎3） くわな（屋体1）	桑名北（校舎1） 四日市中央工業（校舎5） 四日市四郷（屋体2） 亀山（校舎1） 津（校舎3） 久居（校舎2） 宇治山田（校舎2） ^{#2} 名張青峰（校舎1） 名張青峰（屋体1） 木本（校舎3）	四日市商業（校舎1） 菰野（校舎3） 菰野（校舎2） 石薬師（屋体2） 神戸（校舎3） 水産（校舎2） 伊賀白鳳（校舎1） 伊賀白鳳（屋体1） 西日野にじ学園（校舎1）
7棟	11棟	10棟	9棟

※¹網掛の建物はトイレ改修もあわせて実施する。

※² #は工事が複数年にわたることが想定される場合の工事期を示す。

※³ 具体的な建物名称等は(資料3)参照。

<エレベーター設置工事>

R6	R7	R8	R9
—	—（設計のみ実施）	1校	1校
※エレベーター未設置校は高等学校25校			

<空調設備の更新工事>

R6	R7	R8	R9
北勢きらら学園 伊賀つばさ学園	伊勢 神戸 杉の子 ^{#1}	桑名 津東 宇治山田 あけぼの学園 杉の子 ^{#2}	桑名西 久居 松阪商業 志摩 上野 かがやき ^{#1}
2校	3校	5校	6校

※#は工事が複数年にわたることが想定される場合の工事期を示す。

4-2 長寿命化改修（トイレ改修）

（1）背景（現状）

学校施設のトイレは、建物の建設時期の生徒数や整備水準に基づき整備が行われ

ているため、元々は和式便器が大半であるなど、改修が必要となっていた。また、建物建設後は、耐震改修に併せて行ったトイレの大規模改修など、生徒の状況をふまえた学校要望に応じて洋式トイレや乾式清掃の床への改修を行ってきたため、各学校のトイレの整備状況にはばらつきがある状態となっている。

(2) 選定方針

トイレ改修は、屋上防水や外壁などの老朽化対策の改修とあわせて行うが、迅速に進捗を図る必要があったことから、第Ⅰ期計画の時点で、老朽化対策の改修と並行して着手し、令和6年度までに全校において、使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物のトイレ（男女各縦1系統）の整備が完了するよう計画している。令和7年度以降は、使用頻度やこれまでの改修履歴等を考慮したうえで、普通教室が複数棟に分かれている学校等の改修に着手する。

長寿命化改修として、トイレの改修を優先的に実施する学校は、便器の洋式化率で一律に判断するのではなく、改修履歴や劣化状況、現在の生徒数をもとに洋式便器の不足の実態を考慮したうえで、洋式便器の充足の度合いが低い学校から改修に着手できるよう取組を進めている。また、改修に際しては、現在、性の多様性に係る対応として、多機能トイレの使用が可能となっているが、学校の意見をふまえながら、「みんなのトイレ」※の設置についても検討する。

なお、建物の面積上、長寿命化改修の対象でない屋外トイレについても、並行して改修を進めていく。

※ 「みんなのトイレ」・・・性別を気にせず使える男女共用の個室トイレで、個室には、手洗い、鏡、フィッティングボードなどを設置する。

(3) 実施予定校

第Ⅱ期に着手する予定のトイレを次のとおりとする。

実施予定校は、現在の生徒数をもとに洋便器の不足状況（資料2）を調査し、使用頻度の高い普通教室を含む建物のトイレの改修履歴を確認のうえ、使用状況や老朽化の状況について、あらためて現地調査を行い、優先順位を判断した。

R6		R7		R8		R9	
朝明	白山	川越		亀山		桑名	
昂学園	南伊勢・度会	四日市		津		菰野	
名張青峰	あけぼの学園	四日市南		上野		松阪商業	
水産	伊勢まなび	津商業		西日野にじ学園		名張	
くわな	伊賀つばさ学園	津東					
西日野にじ学園	玉城わかば学園	四日市農芸※					
稲葉※	城山						
東紀州くろしお学園・おわせ							
15校		6校		4校		4校	

※網掛は長寿命化改修にあわせてトイレ改修を行う予定の学校を示す。

※R6の稲葉特別支援学校とR7の四日市農芸高等学校については、屋外トイレ改修。

4-3 建物の集約化

(1) 背景 (目的)

盲学校および聾学校の校舎は、築50年以上が経過しており、老朽化が進んでいる。あわせて、聾学校は津波浸水想定区域内に立地しており、安全対策が必要な状況にある。移転し、集約することで、これらの課題を解消するとともに、維持管理経費や更新費用等の削減を図る。

(2) 実施予定校

盲学校及び聾学校（令和8年度に集約し、津市城山一丁目地内に新築及び移転予定）

注）現時点での実施予定校であるため、今後、当計画期間中に、新たな実施予定校が生じた場合は、別途、整理するものとする。

4-4 建物の用途変更

(1) 背景 (目的)

県立の夜間中学の開設に際し、新たな学校施設を設けるのではなく、既存の学校施設を有効活用することとし、一部を改修の上、転用する。

(2) 実施予定校

みえ夢学園高等学校（敷地内に令和7年度から夜間中学が設置される予定）

注）現時点での実施予定校であるため、今後、当計画期間中に、新たな実施予定校が生じた場合は、別途、整理するものとする。

【参考資料】

(資料1) 優先的な改修が必要な部位の劣化状況

築年数が40年以上経過しており、劣化度調査の部位別判定において、

- ・屋根・屋上、外壁、内部仕上 : すべて C or D判定
- ・屋根・屋上、外壁 : すべて C or D判定 (内部仕上はA or B)
- ・屋根・屋上 : C or D判定 (外壁はA or B)
- ・外壁 : C or D判定 (屋根・屋上は A or B)

※ A : 概ね良好、B : 部分的に劣化、C : 広範囲に劣化、D : 早急に対応要

の条件に該当する建物を、以下のとおり整理する。(順不同)

部位別劣化状況による抽出(築40年以上の建物) ※基準：2019年			
(屋根・屋上、外壁、内部)	(屋根・屋上、外壁)	(屋根・屋上)	(外壁)
<p>桑名(校舎1)、飯野(校舎1)、松阪(校舎3)、伊勢(校舎1)、伊勢(校舎2)、杉の子特支(校舎1)</p> <p>桑名北(校舎2)、四日市中央工業(校舎5)、四日市商業(校舎1)、神戸(校舎3)、宇治山田商業(校舎4)</p> <p>朝明(武道場)、四日市中央工業(校舎3)、津工業(校舎1)、飯南(寄宿舎)、上野(寄宿舎)、尾鷲(校舎4)、聾学校(校舎2)、度会特支(寄宿舎)</p>	<p>桑名工業(校舎1)、相可(校舎1)、伊賀白鳳(校舎3)</p> <p>桑名北(校舎1)、四日市農芸(校舎3)、津(校舎3)、明野(校舎2)、伊賀白鳳(武道場)</p> <p>久居農林(校舎3)、鳥羽(校舎1)、志摩(校舎1)、紀南(校舎2)、盲学校(校舎1)、盲学校(寄宿舎)</p>	<p>四日市南(校舎2)、石薬師(校舎2)、亀山(校舎2)、亀山(校舎3)、尾鷲(校舎2)</p> <p>四日市(校舎2)、四日市南(校舎3)、朝明(体育館)、菟野(校舎3)、神戸(校舎1)、石薬師(体育館)、亀山(校舎1)、松阪工業(校舎2)、水産(校舎2)、伊賀白鳳(校舎1)、尾鷲(校舎3)、木本(校舎3)、西日野にじ(校舎1)</p> <p>桑名(校舎2)、桑名西(校舎1)、桑名工業(校舎3)、四日市農芸(校舎1)、四日市農芸(校舎2)、四日市中央工業(校舎4)、飯野(校舎2)、亀山(校舎4)、津西(武道場)、津工業(校舎5)、伊勢(部活1)、宇治山田商業(校舎1)、明野(校舎1)、明野(校舎4)、水産(校舎4)、水産(寄宿舎1)、上野(校舎3)、名張(校舎4)、尾鷲(校舎6)、木本(校舎1)、木本(校舎2)、木本(校舎4)、聾学校(校舎3)、かがやき特支(校舎1)、くわな特支(校舎1)、度会特支(校舎1)</p>	<p>桑名西(体育館)、四日市南(校舎1)、四日市中央工業(校舎1)、津(校舎2)、津東(校舎1)、上野(校舎2)、伊勢まなび(体育館)</p> <p>朝明(校舎1)、宇治山田(校舎1)、宇治山田(校舎2)、くわな特支(体育館)</p> <p>桑名(校舎4)、桑名(校舎5)、桑名北(武道場)、四日市西(校舎1)、四日市西(校舎2)、四日市中央工業(WL場)、四日市商業(校舎2)、神戸(校舎2)、神戸(武道場)、白子(校舎3)、久居農林(寄宿舎)、伊勢(武道場)、志摩(校舎2)、志摩(校舎3)、名張(校舎3)、尾鷲(武道場)、尾鷲(武道場光ヶ丘)</p>
19棟	14棟	44棟	28棟

※¹第Ⅰ～Ⅱ期は、屋根・屋上、外壁の改修を中心とする10～20棟/年に着手することを想定。

※²使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物を優先的実施を検討。

※³網掛の建物は屋根・屋上の判定がD判定のものを示し優先的実施を検討。

※⁴実線で囲んだ建物は第Ⅰ期実施計画にて改修済、点線で囲んだ建物は第Ⅱ期実施計画にて改修予定。

※⁵すでに雨漏りが発生している建物など実際の劣化状況も確認のうえ検討。

※⁶屋根・屋上または外壁の判定がCまたはD判定として抽出された建物は、内部仕上げの評価がCまたはD判定のものを含むため、内部仕上げの劣化状況も確認のうえ検討。

※⁷改修が必要な建物を保有している学校において、ほかに劣化している部位がある建物がある場合は、同時期に部分改修を実施すべきかどうかを検討。

※⁸具体的な建物名称等は(資料3)参照。

(参考)

築年数が30～40年経過の建物で、劣化度調査の部位別判定において、同様の条件に該当する建物を、以下のとおり整理する。(順不同)

部位別劣化状況による抽出(築30～40年の建物) ※基準：2019年			
(屋根・屋上、外壁、内部)	(屋根・屋上、外壁)	(屋根・屋上)	(外壁)
四日市工業(部室)、久居(武道場)、尾鷲(校舎7)	桑名北(体育館)、津(部室)、久居(体育館)、相可(校舎3)、相可(体育館)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 川越(体育館)、伊賀白鳳(校舎4)、伊賀白鳳(校舎5)、伊賀白鳳(校舎6) </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> 四日市南(校舎4)、白山(体育館)、松阪工業(校舎5)、名張青峰(校舎1)、名張青峰(体育館) </div> 川越(校舎2)、川越(武道場)、四日市(校舎4)、四日市四郷(武道場ほか)、四日市中央工業(校舎6)、四日市商業(校舎3)、石薬師(トレーニング場)、飯野(校舎5)、亀山(校舎5)、津(体育館)、相可(校舎4)、伊勢工業(武道場ほか)、宇治山田商業(トレーニング場)、明野(トレーニング場)、明野(部室)、南伊勢度会(武道場)、南伊勢度会(トレーニング場)、あけぼの(校舎3)、名張(校舎5)、名張(武道場)、名張青峰(校舎5)、名張青峰(武道場)、城山特支(寄宿舍)	桑名北(部室)、桑名工業(校舎5)、神戸(部室)、稲生(校舎2)、稲生(武道場)、亀山(体育館)、上野(校舎4)、名張(校舎6)、紀南(寄宿舍)、度会特支(校舎3)
3棟	5棟	30棟	10棟

※¹網掛の建物は屋根・屋上防水の判定がD判定のものを示す。

※²実線で囲んだ建物は第Ⅰ期実施計画にて改修済、点線で囲んだ建物は第Ⅱ期実施計画にて改修予定。

※³具体的な建物名称等は(資料3)参照。

(資料2) 洋式便器の設置状況 (R5.3.31現在)

学校名	洋式便器・和式便器の区分(便器毎)						生徒数	旧文科基準を参照した必要数(b)	洋式便器の充足率(a/b)
	洋式便器 (内訳)				和式便器	合計(洋式比率)			
数(a)	男性用	女性用	兼用						
四日市南	38	13	23	2	32	70 (54.3%)	947	34.1	111.4%
みえ夢学園	19	4	7	8	25	44 (43.2%)	472	16.7	114.0%
四日市農芸	22	8	13	1	36	58 (37.9%)	634	27.5	80.0%
久居	34	11	21	2	38	72 (47.2%)	622	22.3	152.6%
桑名北	31	10	20	1	38	69 (44.9%)	578	21.3	145.3%
四日市商業	51	8	38	5	68	119 (42.9%)	712	34.3	148.9%
伊勢	34	13	18	3	38	72 (47.2%)	832	29.5	115.4%
津東	33	11	20	2	43	76 (43.4%)	865	30.5	108.1%
川越	37	14	22	1	33	70 (52.9%)	912	32.8	112.8%
松阪商業	36	10	22	4	55	91 (39.6%)	458	19.5	184.9%
桑名	46	12	24	10	50	96 (47.9%)	1,056	39.4	116.7%
宇治山田	31	11	20	0	37	68 (45.6%)	632	23.1	134.5%
津商業	33	6	27	0	64	97 (34.0%)	756	33.3	99.0%
上野	41	11	24	6	71	112 (36.6%)	865	29.5	139.1%
四日市四郷	35	11	23	1	32	67 (52.2%)	562	20.7	168.9%
稲生	31	11	19	1	45	76 (40.8%)	552	17.2	180.3%
四日市工業	35	14	16	5	30	65 (53.8%)	1,013	22.6	155.2%
明野	34	9	24	1	33	67 (50.7%)	463	20.2	168.0%
松阪	69	23	40	6	27	96 (71.9%)	877	31.6	218.3%
四日市	55	15	32	8	44	99 (55.6%)	956	33.5	164.1%
桑名工業	17	8	5	4	25	42 (40.5%)	465	9.8	174.4%
桑名西	36	13	21	2	40	76 (47.4%)	829	31.1	115.9%
宇治山田商業	31	7	19	5	39	70 (44.3%)	512	19.0	162.9%
津西	68	24	44	0	29	97 (70.1%)	956	32.7	208.1%
久居農林	32	13	16	3	71	103 (31.1%)	689	24.9	128.3%
白子	26	11	14	1	51	77 (33.8%)	656	25.4	102.3%
津	44	11	27	6	29	73 (60.3%)	953	32.0	137.5%
神戸	32	13	19	0	66	98 (32.7%)	912	34.3	93.4%
亀山	50	13	31	6	50	100 (50.0%)	632	22.9	218.3%
飯野	37	9	26	2	19	56 (66.1%)	578	23.5	157.5%
尾鷲	41	12	26	3	33	74 (55.4%)	480	16.4	249.8%
北星	19	8	10	1	24	43 (44.2%)	527	18.1	105.0%
四日市中央工業	15	8	5	2	36	51 (29.4%)	590	12.2	122.7%
いなべ総合学園	37	12	23	2	31	68 (54.4%)	869	33.4	110.7%
松阪工業	20	9	9	2	52	72 (27.8%)	663	17.7	112.9%
津工業	16	11	4	1	29	45 (35.6%)	702	14.9	107.5%
名張	27	11	12	4	67	94 (28.7%)	607	23.0	117.4%
四日市西	37	7	22	8	43	80 (46.3%)	776	27.8	133.3%
紀南	10	4	4	2	30	40 (25.0%)	196	7.0	143.3%
伊賀白鳳	34	13	13	8	89	123 (27.6%)	725	23.6	144.1%
あけぼの学園	12	4	6	2	40	52 (23.1%)	221	8.4	142.7%
木本	28	12	16	0	91	119 (23.5%)	487	17.5	159.9%
名張青峰	42	9	32	1	11	53 (79.2%)	736	27.1	155.2%
朝明	28	12	15	1	40	68 (41.2%)	488	16.3	172.1%
菟野	23	9	13	1	53	76 (30.3%)	433	15.9	144.7%
飯南	11	4	5	2	43	54 (20.4%)	228	7.2	153.4%
相可	36	9	23	4	68	104 (34.6%)	560	20.1	179.6%
伊勢工業	20	9	10	1	25	45 (44.4%)	472	10.8	185.4%
白山	15	6	8	1	24	39 (38.5%)	238	7.0	215.8%
志摩	22	10	10	2	53	75 (29.3%)	166	6.0	367.3%
石薬師	36	17	17	2	35	71 (50.7%)	338	10.1	356.8%
鳥羽	15	6	8	1	52	67 (22.4%)	143	4.8	309.9%
南伊勢・度会校舎	14	7	6	1	52	66 (21.2%)	102	2.8	498.2%
伊勢まなび	14	5	9	0	24	38 (36.8%)	134	4.5	310.4%
水産	22	12	9	1	57	79 (27.8%)	196	5.2	427.2%
畠学園	37	14	18	5	60	97 (38.1%)	167	4.7	780.6%
南伊勢・南勢校舎	9	3	5	1	21	30 (30.0%)	23	0.7	1343.3%
小計(A)	1,758	590	1,013	155	2,441	4,199 (41.9%)	33,213	1,158.0	151.8%
石薬師分校	6	2	4	0	0	6 (100.0%)	97	3.4	176.7%
杉の子	15	6	7	2	0	15 (100.0%)	99	3.5	432.9%
西日野にじ学園	56	19	32	5	9	65 (86.2%)	289	10.1	553.6%
松阪あゆみ	33	13	19	1	0	33 (100.0%)	189	6.6	498.9%
聾学校	18	6	8	4	22	40 (45.0%)	72	2.5	714.3%
あすなろ分校	10	4	6	0	0	10 (100.0%)	45	1.6	634.9%
稲葉	47	18	28	1	12	59 (79.7%)	193	6.8	695.8%
伊賀つばさ学園	35	13	17	5	12	47 (74.5%)	135	4.7	740.7%
北勢きらら学園	28	10	14	3	0	28 (100.0%)	110	3.9	727.3%
玉城わかば学園	35	10	20	5	20	55 (63.6%)	134	4.7	746.3%
くわな	53	17	27	9	14	67 (79.1%)	175	6.1	865.3%
くろしおわせ分校	11	4	4	3	2	13 (84.6%)	29	1.0	1083.7%
かがやき	22	8	11	3	27	49 (44.9%)	20	0.7	3142.9%
城山	46	12	22	12	4	50 (92.0%)	62	2.2	2119.8%
東紀州くろしお学園	16	5	8	3	0	16 (100.0%)	35	1.2	1306.1%
度会	39	14	18	7	0	39 (100.0%)	55	1.9	2026.0%
草の実分校	11	2	3	6	0	11 (100.0%)	22	0.8	1428.6%
盲学校	25	12	13	0	15	40 (62.5%)	24	0.8	2976.2%
小計(B)	506	175	261	69	137	643 (78.7%)	1,785	62.5	809.9%
合計(A+B)	2,264	765	1,274	224	2,578	4,842 (46.8%)	34,998	1,220.5	185.5%

(資料3) 長寿命化改修実施対象建物一覧

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
1	桑名	校舎1	2	普通特別教室棟	RC	3	3,435
2	桑名	校舎2	1①②、13、14、37	管理棟	RC	3	2,963
3	桑名	校舎3	8	在宅看護実習棟	W	1	232
4	桑名	校舎4	3、4	特別教室棟、普通教室棟	RC	3	2,801
5	桑名	校舎5	5	普通特別教室棟	RC	3	1,866
6	桑名	校舎6	32	特別教室棟	RC	3	770
7	桑名	校舎7	41	立体駐車駐輪場	S	2	453
8	桑名	屋体1	30	体育館	S	2	1,584
9	桑名	屋体2	33	武道場	RC	1	818
10	桑名	部活1	39	部室	S	3	488
11	桑名西	校舎1	2	管理棟	RC	2	821
12	桑名西	校舎2	3、11、14、15	普通教室棟	RC	4	4,035
13	桑名西	校舎3	9、10	普通教室棟	RC	4	5,203
14	桑名西	屋体1	8	武道場	S	1	465
15	桑名西	屋体2	13	体育館	S	2	1,565
16	桑名西	屋体3	21	トレーニング場	S	1	250
17	桑名北	校舎1	1①②③、11	管理普通教室棟	RC	4	5,604
18	桑名北	校舎2	2①②	特別教室棟	RC	4	4,774
19	桑名北	屋体1	3	武道場	S	1	465
20	桑名北	屋体2	7	体育館	S	2	1,568
21	桑名北	屋体3	9	トレーニング場	S	1	250
22	桑名北	部活1	8	部室	S	2	257
23	桑名工業	校舎1	1、9①②、15	管理教室棟	RC	3	3,337
24	桑名工業	校舎2	3	特別教室棟	RC	3	554
25	桑名工業	校舎3	20①②	実習教室棟	RC	2	1,840
26	桑名工業	校舎4	22	特別教室棟	RC	2	820
27	桑名工業	校舎5	26、31	実習教室棟	RC	3	3,173
28	桑名工業	校舎6	30、32	実習教室棟	RC	4	2,284
29	桑名工業	屋体1	27	体育館	RC	2	1,377
30	桑名工業	屋体2	37	武道場	W	1	345
31	桑名工業	屋体3	39	トレーニング場	W	1	250
32	いなべ総合	校舎1	38、40、42	特別教室管理棟	RC	3	9,576
33	いなべ総合	校舎2	36、39	普通教室棟	RC	2	4,518
34	いなべ総合	校舎3	37	図書館棟	RC	4	2,065
35	いなべ総合	屋体1	41、43	体育館、武道場	RC	2	3,351
36	川越	校舎1	1、2	管理教室棟	RC	4	3,136
37	川越	校舎2	3、4①②	特別教室棟	RC	4	4,464
38	川越	校舎3	5	普通教室棟	RC	4	2,181
39	川越	校舎4	12	文化棟	RC	2	198
40	川越	屋体1	6①②③④	体育館武道場	RC	2	2,484
41	川越	部活1	11	部室	RC	2	272
42	四日市	校舎1	2①②③	教室棟、特別教室棟	RC	3	4,207
43	四日市	校舎2	1①②③	管理棟、教室棟	RC	3	5,070
44	四日市	校舎3	26	特別教室棟	RC	3	1,546
45	四日市	校舎4	29①②	教室棟	RC	2	556
46	四日市	校舎5	37	図書館棟	RC	2	1,206
47	四日市	屋体1	27	武道場	S	1	465
48	四日市	屋体2	30	体育館	S	2	1,700
49	四日市	屋体3	38	トレーニング場	W	1	260
50	四日市	部活1	39	部室	S	2	249
51	四日市南	校舎1	2①②	教室棟	RC	3	2,872
52	四日市南	校舎2	1	管理特別教室棟	RC	3	2,439
53	四日市南	校舎3	3①②	特別教室棟	RC	4	1,825
54	四日市南	校舎4	16	教室棟	RC	4	1,183
55	四日市南	屋体1	21	体育館	RC	2	1,704

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
56	四日市南	屋体2	24	武道場	W	1	344
57	四日市南	部活1	19	部室	RC	2	339
58	四日市西	校舎1	1①②	管理棟、HR棟	RC	4	5,283
59	四日市西	校舎2	7①②、8、10	特別教室棟	RC	4	5,822
60	四日市西	屋体1	2	武道場	S	1	465
61	四日市西	屋体2	9	体育館	S	2	1,567
62	四日市西	屋体3	15	トレーニング場	S	1	250
63	朝明	校舎1	3、4、8	管理普通教室棟	RC	4	5,002
64	朝明	校舎2	5、12	特別教室棟	RC	4	4,753
65	朝明	屋体1	2	武道場	S	1	465
66	朝明	屋体2	11	体育館	S	2	1,567
67	朝明	屋体3	14	トレーニング場	S	1	250
68	朝明	屋体4	19	レスリング場	S	1	207
69	朝明	部活1	10	部室	S	2	249
70	四日市四郷	校舎1	1①②	管理普通教室棟、普通教室棟	RC	4	4,942
71	四日市四郷	校舎2	2①②	特別教室棟	RC	4	5,020
72	四日市四郷	屋体1	3、8①②	武道場、レスリング場	S	1	685
73	四日市四郷	屋体2	7	体育館	RC	2	1,611
74	四日市四郷	屋体3	11	トレーニング場	S	1	230
75	四日市四郷	部活1	9	部室	S	2	294
76	四日市農芸	校舎1	44①②③	管理教室棟	RC	3	3,112
77	四日市農芸	校舎2	49、74	環境造園科棟、実習教室棟	RC	3	1,518
78	四日市農芸	校舎3	54①②	理科農業棟、農業特別実習棟	RC	4	3,780
79	四日市農芸	校舎4	69	食品製造農業科棟	RC	3	1,627
80	四日市農芸	校舎5	71	家庭科棟	RC	3	1,674
81	四日市農芸	屋体1	46	体育館	S	2	1,811
82	四日市農芸	屋体2	70	武道場	S	1	345
83	四日市農芸	屋体3	76	トレーニング場	S	1	250
84	四日市農芸	部活1	73	部室	RC	2	249
85	四日市工業	校舎1	30	管理棟	RC	4	7,807
86	四日市工業	校舎2	36	建築科棟	RC	3	1,479
87	四日市工業	校舎3	35	電気電子科棟	RC	3	1,693
88	四日市工業	校舎4	37	物質工学科棟(科学技術棟)	RC	3	1,567
89	四日市工業	校舎5	33①②	自動車科棟	RC	2	1,175
90	四日市工業	校舎6	34	自動車科棟	RC	1	364
91	四日市工業	校舎7	38	物質工学科棟(セラミック棟)	RC	3	2,024
92	四日市工業	校舎8	31	機械科棟	RC	3	2,232
93	四日市工業	校舎9	32	機械科棟	RC	1	663
94	四日市工業	校舎10	52	家庭科棟	RC	2	486
95	四日市工業	屋体1	39	体育館	S	1	1,419
96	四日市工業	屋体2	40	武道場	S	1	465
97	四日市工業	屋体3	50	トレーニング場	S	1	250
98	四日市工業	部活1	49	部室	S	2	331
99	四日市工業	部活2	61	部室	RC	2	221
100	四日市中央工業	校舎1	1①②	管理教室棟	RC	3	3,983
101	四日市中央工業	校舎2	11①②	電気土木棟	RC	2	1,412
102	四日市中央工業	校舎3	6①②	化学工学棟	RC	1	1,155
103	四日市中央工業	校舎4	3	図書館視聴覚棟	RC	2	428
104	四日市中央工業	校舎5	21	管理教室棟	RC	2	882
105	四日市中央工業	校舎6	24	土木実習棟	RC	3	1,634
106	四日市中央工業	校舎7	27	機械実習棟	RC	3	1,807
107	四日市中央工業	校舎8	28	購買室棟	RC	2	184
108	四日市中央工業	校舎9	31	機械科西実習棟	RC	2	1,514
109	四日市中央工業	校舎10	33	設備システム実習棟	RC	3	2,130
110	四日市中央工業	屋体1	19	ウェイトリフティング場	S	1	200
111	四日市中央工業	屋体2	15	体育館	S	2	1,377

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
112	四日市中央工業	屋体3	26	トレーニング場	S	1	250
113	四日市中央工業	屋体4	34	屋内プール棟	S	1	971
114	四日市中央工業	屋体5	35	武道場	S	1	345
115	四日市中央工業	部活1	32	部室	RC	2	204
116	四日市商業	校舎1	1①②③、2、3①②、18	普通教室棟	RC	3	8,340
117	四日市商業	校舎2	16①②	特別教室棟	RC	3	2,589
118	四日市商業	校舎3	22	普通教室・実践室棟	RC	2	720
119	四日市商業	屋体1	25	第1体育館	RC	1	1,702
120	四日市商業	屋体2	29	トレーニング場	S	1	250
121	四日市商業	屋体3	31	武道場	W	1	465
122	四日市商業	屋体4	32	第2体育館(至誠館)	S	1	958
123	四日市商業	部活1	27	部室	RC	2	294
124	菰野	校舎1	8	特別教室棟	RC	3	1,455
125	菰野	校舎2	2①②	普通教室棟	RC	3	1,049
126	菰野	校舎3	1①②	管理普通教室棟	RC	3	2,198
127	菰野	校舎4	19①②③、21、22	特別普通教室棟	RC	4	4,089
128	菰野	屋体1	23	体育館	S	1	1,302
129	菰野	屋体2	26①②	トレーニング場	RC	2	540
130	菰野	屋体3	30	武道場	W	1	344
131	神戸	校舎1	2①②	普通教室棟	RC	3	3,366
132	神戸	校舎2	1①②③④⑤⑥、8、9、10	管理特別教室棟	RC	4	6,672
133	神戸	校舎3	19①②、20	第3棟	RC	3	2,803
134	神戸	屋体1	3	体育館	S	2	1,891
135	神戸	屋体2	23	武道場	S	1	465
136	神戸	屋体3	29	トレーニング場	S	1	250
137	神戸	部活1	33	部室	RC	2	339
138	白子	校舎1	1、2	普通教室棟	RC	3	2,665
139	白子	校舎2	3、32	普通教室棟・特別教室棟	RC	3	1,917
140	白子	校舎3	23、24、25	特別教室棟	RC	4	4,355
141	白子	校舎4	27	管理棟	RC	3	1,247
142	白子	校舎5	34	文化棟	RC	2	396
143	白子	屋体1	26	武道場	S	1	465
144	白子	屋体2	35	体育館	RC	2	1,650
145	白子	部活1	37	部室	RC	2	336
146	石薬師	校舎1	1①②、6	管理普通教室棟	RC	4	4,878
147	石薬師	校舎2	2①②③、9	特別教室棟	RC	4	5,028
148	石薬師	屋体1	5	武道場	S	1	465
149	石薬師	屋体2	7	体育館	S	2	1,566
150	石薬師	屋体3	18	トレーニング場	S	1	250
151	石薬師	屋体4	21	ウエイティング場	S	1	241
152	稲生	校舎1	1①②	管理棟	RC	4	4,348
153	稲生	校舎2	2①②	特別教室棟	RC	4	5,358
154	稲生	屋体1	3	武道場	S	1	465
155	稲生	屋体2	7	体育館(第一)	RC	2	1,611
156	稲生	屋体3	8	トレーニング場	S	1	250
157	稲生	屋体4	11	体育館(第二)	RC	2	1,288
158	稲生	部活1	9	部室	S	2	294
159	飯野	校舎1	1、2	管理普通教室棟	RC	3	3,060
160	飯野	校舎2	5	特別教室棟	RC	3	1,268
161	飯野	校舎3	11、12	普通特別教室棟	RC	4	2,388
162	飯野	校舎4	9	実習棟	RC	3	1,040
163	飯野	校舎5	13	応用デザイン棟	RC	3	806
164	飯野	校舎6	19	多文化共生棟	W	2	555
165	飯野	屋体1	7	体育館(第一)	S	2	946
166	飯野	屋体2	10、17	体育館(第二)	S	1	649
167	飯野	部活1	18	部室	RC	2	204

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
168	亀山	校舎1	5①②	教室棟	RC	3	1,983
169	亀山	校舎2	3①②	教室棟	RC	4	2,742
170	亀山	校舎3	28①②、29、35	特別教室棟	RC	4	4,193
171	亀山	校舎4	36①②、37、38	管理棟	RC	4	3,510
172	亀山	校舎5	40	教室棟	RC	1	626
173	亀山	屋体1	42	体育館	S	1	1,544
174	亀山	屋体2	47	ウエイリフティング場	S	1	242
175	亀山	屋体3	48	武道場	S	1	345
176	亀山	部活1	46	部室	RC	2	328
177	津	校舎1	1	管理棟	RC	3	1,576
178	津	校舎2	2、20	教室棟	RC	3	2,966
179	津	校舎3	3①②、19	教室棟	RC	3	3,145
180	津	校舎4	5、18	特別教室棟	RC	3	2,347
181	津	校舎5	33	特別教室棟	RC	4	1,735
182	津	屋体1	26	武道場	S	1	465
183	津	屋体2	27	体育館	RC	1	1,647
184	津	屋体3	34	トレーニング場	W	1	259
185	津	部活1	24	部室	RC	2	519
186	津西	校舎1	1、2	普通教室棟	RC	3	2,357
187	津西	校舎2	5、6、16	特別教室棟	RC	3	4,669
188	津西	校舎3	9	管理棟	RC	3	1,994
189	津西	校舎4	10	普通教室棟	RC	3	2,124
190	津西	屋体1	7	武道場	S	1	465
191	津西	屋体2	12	体育館	S	2	1,569
192	津西	屋体3	25	トレーニング場	W	1	250
193	津東	校舎1	1①②③④、5、7	管理特別教室棟、特別教室棟、普通教室棟	RC	4	7,979
194	津東	校舎2	8	特別教室棟	RC	2	1,256
195	津東	校舎3	15	特別教室棟	RC	3	1,080
196	津東	屋体1	11①②	武道場	S	1	493
197	津東	屋体2	22、23	体育館	RC	2	2,214
198	津東	部活1	18	部室	RC	2	339
199	津工業	校舎1	25①②	実習棟	RC	2	1,056
200	津工業	校舎2	26①②	電気科棟、実習棟	RC	2	1,399
201	津工業	校舎3	27①②③	実習棟	RC	3	2,277
202	津工業	校舎4	28	実習棟	RC	2	1,079
203	津工業	校舎5	29	実習棟	RC	2	835
204	津工業	校舎6	33①②	普通教室棟	RC	4	4,413
205	津工業	校舎7	37	管理棟	RC	2	1,153
206	津工業	校舎8	38	実習棟	RC	1	296
207	津工業	校舎9	43	実習棟	RC	3	1,188
208	津工業	屋体1	31	体育館	S	2	1,912
209	津工業	屋体2	39①②	武道場	RC	2	1,161
210	津商業	校舎1	15	商業科教室棟	RC	3	2,460
211	津商業	校舎2	19①②	特別教室棟	RC	4	2,340
212	津商業	校舎3	25	普通教室棟	RC	3	1,524
213	津商業	校舎4	30①②、31	管理特別教室棟	RC	3	2,522
214	津商業	校舎5	40、41	普通教室棟	RC	4	1,857
215	津商業	屋体1	17	武道場	S	1	344
216	津商業	屋体2	28	体育館	S	2	1,587
217	津商業	屋体3	37	トレーニング場	S	1	315
218	久居	校舎1	1①②	管理普通教室棟	RC	4	5,060
219	久居	校舎2	2①②③	特別教室棟	RC	4	4,839
220	久居	校舎3	13	会議室	RC	1	200
221	久居	屋体1	3	武道場	S	1	465
222	久居	屋体2	7	体育館	RC	2	1,611
223	久居	屋体3	11	レスリング場	S	1	839

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
224	久居	部活1	9	部室	S	2	267
225	久居	部活2	10	部室	S	2	236
226	久居農林	校舎1	70①②	家庭科特別教室棟	RC	3	2,701
227	久居農林	校舎2	75①②③	普通教室棟	RC	4	2,500
228	久居農林	校舎3	77	農業機械科実習棟	S	1	350
229	久居農林	校舎4	79①②③	管理普通特別教室棟	RC	3	3,585
230	久居農林	校舎5	88	林業科実験実習棟	RC	3	1,854
231	久居農林	校舎6	89①②	農業機械科実験実習棟	RC	3	1,659
232	久居農林	校舎7	92	農業園芸科実験実習棟	RC	3	1,349
233	久居農林	校舎8	94	農業園芸科実習棟	RC	2	722
234	久居農林	校舎9	97	畜産科実験実習棟	RC	2	655
235	久居農林	校舎10	110	農業土木棟	RC	2	877
236	久居農林	屋体1	98①②	体育館、武道場	RC	2	2,012
237	久居農林	屋体2	90	ボクシング場	S	1	306
238	久居農林	寄宿舎1	68	宿泊実習棟	RC	2	401
239	久居農林	寄宿舎2	101	寄宿舎	RC	1	249
240	白山	校舎1	2	商業棟	RC	3	1,485
241	白山	校舎2	1①②、3	管理棟	RC	3	3,152
242	白山	校舎3	21①②	家政棟	RC	3	2,069
243	白山	屋体1	26	体育館	S	1	1,320
244	白山	屋体2	31	武道場	S	1	345
245	白山	屋体3	32	トレーニング場	S	1	250
246	松阪	校舎1	2①②	教室棟	RC	3	2,972
247	松阪	校舎2	7、28	特別教室棟	RC	4	2,668
248	松阪	校舎3	3①②、21、22	教室棟	RC	3	2,458
249	松阪	校舎4	4、23	特別教室棟	RC	4	2,103
250	松阪	校舎5	34①②、35	管理棟	RC	3	2,577
251	松阪	校舎6	40	特別教室棟	S	1	232
252	松阪	屋体1	27	体育館	S	2	1,980
253	松阪	屋体2	36	武道場	S	1	465
254	松阪	屋体3	38①②	トレーニング場	RC	2	630
255	松阪工業	校舎1	4	工業化学実習棟	RC	2	1,323
256	松阪工業	校舎2	44	機械科実習棟2	RC	2	1,185
257	松阪工業	校舎3	45	機械科実習棟1	RC	3	1,782
258	松阪工業	校舎4	48	建築デザイン科工業化学科実習棟	RC	3	1,782
259	松阪工業	校舎5	50①②	普通教室棟	RC	4	4,979
260	松阪工業	校舎6	52	管理棟	RC	3	2,050
261	松阪工業	校舎7	56	電気工学科実習棟	RC	3	1,335
262	松阪工業	校舎8	57	自動車科実習棟	RC	3	1,942
263	松阪工業	校舎9	62	自動車科実習棟	S	1	397
264	松阪工業	屋体1	43	体育館	S	2	1,615
265	松阪工業	屋体2	54	トレーニング場	S	1	250
266	松阪工業	屋体3	60	武道場	S	2	689
267	松阪工業	部活1	64	部室	S	2	288
268	松阪工業	寄宿舎1	59	寄宿舎	RC	2	428
269	松阪商業	校舎1	1①②③	普通教室及び管理棟	RC	4	4,644
270	松阪商業	校舎2	5、6、7	特別教室棟	RC	3	2,699
271	松阪商業	校舎3	16	特別教室棟	RC	3	1,215
272	松阪商業	校舎4	18、20	普通特別教室棟	RC	3	1,144
273	松阪商業	屋体1	15	武道場	S	1	345
274	松阪商業	屋体2	19	体育館	RC	2	1,654
275	松阪商業	屋体3	23	トレーニング場	S	1	250
276	松阪商業	部活1	13	部室	RC	2	216
277	松阪商業	部活2	22	部室	S	2	324
278	飯南	校舎1	1	管理棟	RC	2	580
279	飯南	校舎2	3	特別教室棟	RC	2	909

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
280	飯南	校舎3	4	特別教室棟	RC	2	998
281	飯南	校舎4	25	用務員室	RC	1	229
282	飯南	校舎5	26	普通教室棟	RC	3	1,111
283	飯南	校舎6	28①②	特別教室棟	RC	3	1,537
284	飯南	校舎7	40	実習棟	RC	2	1,393
285	飯南	屋体1	20	武道場	S	1	346
286	飯南	屋体2	35	体育館	RC	1	1,376
287	飯南	寄宿舎1	23	寄宿舎	S	1	432
288	相可	校舎1	6①②、7	普通教室棟、特別教室棟	RC	4	2,744
289	相可	校舎2	57、58、60、61	普通教室棟、特別教室棟	RC	4	3,949
290	相可	校舎3	68	農業土木科棟	RC	3	1,570
291	相可	校舎4	69	農業棟	RC	3	1,353
292	相可	校舎5	70	総合農場棟	S	1	312
293	相可	校舎6	71	総合農場棟	S	1	405
294	相可	校舎7	85	管理棟	RC	4	2,150
295	相可	校舎8	93	調理実習棟	RC	2	1,406
296	相可	屋体1	74	体育館	RC	2	1,377
297	相可	屋体2	83	トレーニング場	S	1	250
298	相可	屋体3	87	武道場	S	1	345
299	相可	部活1	84	雨天練習棟	S	1	363
300	相可	部活2	86	文化部練習場	RC	2	396
301	昴	校舎1	20①②	普通教室棟、特別教室棟	RC	4	3,784
302	昴	校舎2	26	管理・農業土木科棟	RC	2	1,522
303	昴	校舎3	31	特別実習棟	RC	2	2,203
304	昴	屋体1	16	武道場	S	2	747
305	昴	屋体2	35	体育館	RC	2	1,504
306	昴	部活1	34	部室	RC	2	204
307	昴	寄宿舎1	27、32	寄宿舎	RC	4	5,725
308	宇治山田	校舎1	2①②	教室棟	RC	3	3,346
309	宇治山田	校舎2	1①②、10、11	管理特別教室棟	RC	4	4,108
310	宇治山田	校舎3	3、25	教室棟	RC	3	1,049
311	宇治山田	校舎4	31	プラチナホール	RC	1	328
312	宇治山田	屋体1	28	体育館	RC	2	1,761
313	宇治山田	屋体2	29	武道場	W	1	414
314	宇治山田	部活1	27	部室	RC	2	339
315	伊勢	校舎1	3①②	普通教室棟、特別教室棟	RC	3	2,223
316	伊勢	校舎2	5①②、13①②	特別教室棟	RC	4	3,682
317	伊勢	校舎3	17	管理棟	RC	3	1,319
318	伊勢	校舎4	28、29、30	普通教室棟	RC	3	3,004
319	伊勢	屋体1	12	武道場	RC	3	708
320	伊勢	屋体2	19	体育館	RC	2	1,651
321	伊勢	屋体3	27	トレーニング場	W	1	250
322	伊勢	部活1	16①②	部室	RC	2	490
323	伊勢工業	校舎1	1	管理特別教室棟	RC	3	2,171
324	伊勢工業	校舎2	5①②	建築棟	RC	2	1,840
325	伊勢工業	校舎3	18①②③	総合実習棟	RC	2	2,495
326	伊勢工業	校舎4	25①②	機械科棟	RC	3	2,534
327	伊勢工業	校舎5	30①②	工業化学棟	RC	2	1,595
328	伊勢工業	校舎6	36①②	家庭科棟、機械棟	RC	2	918
329	伊勢工業	校舎7	38	普通教室棟	RC	3	2,202
330	伊勢工業	屋体1	23	体育館	S	2	1,394
331	伊勢工業	屋体2	34	武道場・トレーニング場	RC	2	786
332	伊勢工業	部活1	24	部室	S	2	271
333	宇治山田商業	校舎1	1	管理教室棟	RC	3	3,319
334	宇治山田商業	校舎2	5	特別教室棟	RC	3	2,681
335	宇治山田商業	校舎3	13①②	特別教室棟	RC	2	1,067

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
336	宇治山田商業	校舎4	16①②③	特別教室棟	RC	3	2,767
337	宇治山田商業	校舎5	22	国際科棟	RC	3	743
338	宇治山田商業	屋体1	21	トレーニング場	S	1	250
339	宇治山田商業	屋体2	25	体育館	S	1	1,376
340	宇治山田商業	屋体3	26	武道場	S	1	346
341	宇治山田商業	部活1	23	部室	RC	2	204
342	明野	校舎1	1	教室棟	RC	3	2,510
343	明野	校舎2	4、7、9、10	管理棟、特別教室棟	RC	3	4,616
344	明野	校舎3	8	保育実習施設	RC	1	449
345	明野	校舎4	48	特別教室棟	RC	1	679
346	明野	校舎5	87①②	農業化学棟	RC	2	1,201
347	明野	校舎6	91	経済科棟	RC	3	1,922
348	明野	校舎7	92	農業科棟	S	2	681
349	明野	校舎8	93	福祉科棟	S	1	449
350	明野	屋体1	63	体育館	S	1	1,350
351	明野	屋体2	89	トレーニング場	S	1	250
352	明野	屋体3	94	武道場	S	1	345
353	明野	部活1	86①②	部室	S	1	257
354	南伊勢・南勢	校舎1	9①②③	校舎	RC	4	4,169
355	南伊勢・南勢	校舎2	13	校舎	RC	2	436
356	南伊勢・南勢	屋体1	14	武道場	S	1	345
357	南伊勢・南勢	屋体2	22	体育館	RC	2	1,089
358	南伊勢・度会	校舎1	16、17①②、18①②	管理棟、普通教室棟	RC	3	4,032
359	南伊勢・度会	校舎2	23①②、24	特別教室棟	RC	4	3,829
360	南伊勢・度会	屋体1	25	体育館	S	2	981
361	南伊勢・度会	屋体2	28	武道場	S	1	345
362	南伊勢・度会	屋体3	30	トレーニング場	S	1	250
363	鳥羽	校舎1	2②	特別教室棟	RC	3	1,015
364	鳥羽	校舎2	19、24	普通特別教室棟、特別教室棟	RC	4	5,524
365	鳥羽	校舎3	29、34	管理特別教室棟	RC	3	3,817
366	鳥羽	屋体1	27	体育館	S	2	1,574
367	鳥羽	屋体2	33	トレーニング場	S	1	225
368	鳥羽	屋体3	36	武道場・フェンシング場	RC	2	724
369	志摩	校舎1	22①	理科棟	RC	1	957
370	志摩	校舎2	29①②	教室棟	RC	3	2,770
371	志摩	校舎3	30①②③	管理特別教室棟、特別教室棟	RC	4	4,845
372	志摩	屋体1	31	体育館	S	1	1,306
373	志摩	屋体2	56	トレーニング場	S	1	250
374	志摩	屋体3	59	武道場	W	1	200
375	志摩	部活1	57	部室	RC	2	249
376	水産	校舎1	1	普通教室棟	RC	3	1,520
377	水産	校舎2	5①②、34	特別教室棟、普通教室棟	RC	4	1,599
378	水産	校舎3	36	特別教室棟	RC	4	2,072
379	水産	校舎4	37①②、38、39	特別教室棟	RC	4	2,824
380	水産	校舎5	44	機関科棟	RC	2	504
381	水産	校舎6	45	海洋科棟	RC	2	892
382	水産	校舎7	40	水産実習棟	RC	2	1,003
383	水産	校舎8	29	製造実習室	RC	2	1,091
384	水産	校舎9	49	機関実習棟	S	1	400
385	水産	屋体1	42	武道場	S	1	345
386	水産	屋体2	48	体育館	RC	2	1,442
387	水産	部活1	43	部室	S	2	247
388	水産	寄宿舎1	32	寄宿舎	RC	2	636
389	上野	校舎1	8	図書館	RC	2	660
390	上野	校舎2	2①②	普通教室棟	RC	3	2,648
391	上野	校舎3	3	定時制管理棟	RC	2	507

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
392	上野	校舎4	72	特別教室棟	RC	3	1,504
393	上野	校舎5	75	普通教室棟	RC	3	1,090
394	上野	校舎6	76	特別教室棟	RC	2	2,539
395	上野	校舎7	83①②	管理棟	RC	3	1,450
396	上野	屋体1	81	武道場	S	1	345
397	上野	屋体2	84	体育館	RC	2	1,642
398	上野	寄宿舎1	71	寄宿舎	RC	2	608
399	あけぼの	校舎1	15①②	普通教室棟	RC	3	2,283
400	あけぼの	校舎2	18①②	特別教室棟	RC	3	2,306
401	あけぼの	校舎3	20	管理棟	RC	3	1,913
402	あけぼの	校舎4	25	総合学科実習棟	RC	2	671
403	あけぼの	屋体1	19	武道場	S	1	345
404	あけぼの	屋体2	24	体育館	RC	2	1,377
405	伊賀白鳳	校舎1	2①②③	普通教室棟	RC	3	3,120
406	伊賀白鳳	校舎2	1①②③、3	管理特別教室棟	RC	3	2,137
407	伊賀白鳳	校舎3	31	第3実習棟	RC	3	1,946
408	伊賀白鳳	校舎4	34①②	第1実習棟	RC	3	2,759
409	伊賀白鳳	校舎5	37	第2実習棟	RC	3	1,931
410	伊賀白鳳	校舎6	38①②	第4実習棟	RC	3	1,357
411	伊賀白鳳	校舎7	39	特別棟	RC	3	1,169
412	伊賀白鳳	校舎8	73	生物工学実習棟	S	1	189
413	伊賀白鳳	校舎9	76	食品化学科棟	RC	3	1,612
414	伊賀白鳳	校舎10	43	家庭科棟	RC	2	481
415	伊賀白鳳	校舎11	45	第5実習棟	RC	3	906
416	伊賀白鳳	校舎12	50	第6実習棟	RC	3	2,034
417	伊賀白鳳	屋体1	28	武道場	S	1	345
418	伊賀白鳳	屋体2	40①②	体育館	RC	2	1,464
419	伊賀白鳳	屋体3	46	トレーニング場	S	1	250
420	名張	校舎1	1	管理教室棟	RC	3	1,924
421	名張	校舎2	2①⑤	普通教室棟	RC	3	1,269
422	名張	校舎3	3	特別教室棟	RC	3	1,436
423	名張	校舎4	50①②	理科商業実習棟	RC	3	2,388
424	名張	校舎5	2②③④、60	家庭科棟	RC	3	2,031
425	名張	校舎6	51	管理特別普通棟	RC	3	1,620
426	名張	校舎7	58	総合学科実習棟	RC	1	699
427	名張	校舎8	61	多目的教室棟	S	1	265
428	名張	屋体1	47	体育館	S	2	2,307
429	名張	屋体2	53	武道場	S	1	345
430	名張	屋体3	59	トレーニング場	W	1	250
431	名張	部活1	56	部室	RC	2	249
432	名張青峰	校舎1	1	管理・特別教室棟	RC	2	2,816
433	名張青峰	校舎2	2	普通教室棟	RC	3	1,561
434	名張青峰	校舎3	5	普通教室棟	RC	3	1,561
435	名張青峰	校舎4	6	特別教室棟	RC	3	2,520
436	名張青峰	校舎5	8①②	実習棟	RC	3	1,198
437	名張青峰	屋体1	4①②③	体育館、武道場、トレーニング場	RC	2	2,775
438	尾鷲	校舎1	2①②	普通教室棟、特別教室棟	RC	3	2,141
439	尾鷲	校舎6	45	機械室棟(光ヶ丘校舎)	RC	2	464
440	尾鷲	校舎2	3①②	普通教室棟、特別教室棟	RC	3	2,213
441	尾鷲	校舎3	19①②③	管理棟	RC	4	3,281
442	尾鷲	校舎4	27	管理普通棟	RC	2	402
443	尾鷲	校舎7	56	新実習棟(光ヶ丘校舎)	RC	4	2,232
444	尾鷲	校舎8	59	機械・家庭科棟(光ヶ丘校舎)	RC	3	1,945
445	尾鷲	校舎5	61	特別棟	RC	2	1,989
446	尾鷲	屋体1	22	武道場	S	1	345
447	尾鷲	屋体3	55	武道場(光ヶ丘校舎)	S	1	345

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
448	尾鷲	屋体2	30①②	体育館	S	2	1,540
449	尾鷲	部活1	63	部室	S	2	225
450	木本	校舎1	1①②	管理棟	RC	4	3,947
451	木本	校舎2	29①②、30①②	特別教室棟	RC	4	3,857
452	木本	校舎3	31①②③	特別教室棟	RC	3	2,871
453	木本	校舎4	42	総合学科棟	RC	3	1,796
454	木本	屋体1	25	トレーニング場	S	2	310
455	木本	屋体2	33	体育館	S	2	2,072
456	木本	寄宿舎1	32①②	寄宿舎	RC	2	1,111
457	紀南	校舎1	1①②③	管理教室棟	RC	3	2,867
458	紀南	校舎2	2、3	特別教室棟	RC	3	2,081
459	紀南	校舎3	15	管理教室棟	RC	2	809
460	紀南	屋体1	6	武道場	S	1	346
461	紀南	屋体2	18	卓球場	S	1	295
462	紀南	屋体3	19	体育館	RC	2	1,750
463	紀南	寄宿舎1	17	寄宿舎	RC	3	1,207
464	北星	校舎1	1	管理教室棟	RC	3	2,900
465	北星	校舎2	3	給食室	S	1	216
466	北星	校舎3	2①②	教室棟	RC	2	729
467	北星	校舎4	13	管理教室棟	RC	3	2,099
468	北星	屋体1	12	体育館	RC	3	1,696
469	北星	部活1	10	部室	RC	2	204
470	みえ夢	校舎1	1	管理及び普通教室棟	RC	3	2,853
471	みえ夢	校舎2	11	管理及び普通教室棟	RC	2	1,301
472	みえ夢	校舎3	20	研修棟	RC	3	1,379
473	みえ夢	校舎4	16	実習棟	RC	3	2,525
474	みえ夢	屋体1	17、18、19	体育館	RC	3	1,683
475	伊勢まなび	校舎1	28、29	管理普通教室棟	RC	3	3,269
476	伊勢まなび	校舎2	30	食堂棟	RC	1	557
477	伊勢まなび	校舎3	35	特別教室棟	RC	3	1,602
478	伊勢まなび	校舎4	44	実習特別棟	RC	3	1,573
479	伊勢まなび	屋体1	34	体育館	S	2	1,134
480	盲学校	校舎1	1	管理教室棟	RC	3	3,025
481	盲学校	校舎2	12①②、14	特別教室棟	S	2	1,353
482	盲学校	校舎3	17	専攻科棟	RC	2	357
483	盲学校	屋体1	2	体育館	S	1	446
484	盲学校	寄宿舎1	8	寄宿舎	RC	2	459
485	盲学校	寄宿舎2	9	寄宿舎	S	1	364
486	盲学校	寄宿舎3	7	寄宿舎	RC	2	1,074
487	聾学校	校舎1	21①②、40	普通教室棟、管理棟	RC	3	2,472
488	聾学校	校舎2	23	木工諸室棟	S	1	725
489	聾学校	校舎3	26①②③、27、28、41	教室棟	RC	3	2,614
490	聾学校	校舎4	29	食堂棟	RC	2	488
491	聾学校	屋体1	32	体育館	RC	2	749
492	聾学校	寄宿舎1	33	寄宿舎	RC	2	731
493	城山	校舎1	33	管理特別教室棟	RC	2	1,435
494	城山	校舎2	34①②	特別教室棟、体育館	RC	2	1,678
495	城山	校舎3	35、37	普通・特別教室棟	RC	2	3,192
496	城山	校舎4	36	特別教室棟	RC	1	315
497	城山	寄宿舎1	30	寄宿舎	RC	1	770
498	杉の子	校舎1	1	管理教室棟	RC	1	1,743
499	杉の子	校舎2	10①②	高等部棟、体育館	RC	3	1,747
500	杉の子	校舎3	11	教室棟	RC	1	172
501	杉の子(石薬師)	校舎3	杉2	作業実習棟	W	2	886
502	杉の子(石薬師)	校舎4	杉1①②	給食棟	S	1	230
503	かがやき	校舎1	1	校舎	RC	2	2,080

番号	学校名	建物名	棟番号	主要建物名称	構造	階数	延面積 (㎡)
504	かがやき	校舎2	8	校舎	RC	2	1,071
505	かがやき	校舎3	12	校舎	RC	3	1,724
506	かがやき	屋体1	3①②	体育館	S	1	614
507	草の実、あすなろ	校舎1	1	管理普通特別教室棟	RC	3	4,187
508	稲葉	校舎1	1	管理・中学部棟	RC	2	2,079
509	稲葉	校舎2	4①②	小学部棟	RC	2	1,511
510	稲葉	校舎3	18	高等部棟	RC	2	865
511	稲葉	校舎4	20①②	特別教室棟	RC	2	807
512	稲葉	校舎5	21	特別教室棟	S	1	300
513	稲葉	屋体1	5	体育館	RC	1	567
514	稲葉	校舎6	17	高等部棟	RC	2	1,247
515	伊賀つばさ	校舎1	2	管理棟	RC	2	1,640
516	伊賀つばさ	校舎2	5	特別教室棟	RC	2	1,999
517	伊賀つばさ	校舎3	6	小学部棟	RC	1	879
518	伊賀つばさ	校舎4	1	中学部棟	RC	1	661
519	伊賀つばさ	校舎5	4	高等部棟	RC	1	814
520	伊賀つばさ	校舎6	3	食堂棟	RC	1	437
521	伊賀つばさ	屋体1	7	体育館	RC	1	849
522	伊賀つばさ	屋体2	8	プール棟	RC	1	258
523	玉城わかば	校舎1	1	管理棟	RC	1	900
524	玉城わかば	校舎2	3	教室棟	RC	2	1,805
525	玉城わかば	校舎3	4	教室棟	RC	1	577
526	玉城わかば	校舎4	5	特別教室棟	RC	2	1,443
527	玉城わかば	校舎5	6	給食室	RC	1	437
528	玉城わかば	校舎6	10	教室棟	RC	2	836
529	玉城わかば	校舎7	12	作業学習棟	S	1	249
530	玉城わかば	屋体1	2	体育館	RC	1	846
531	西日野にじ	校舎1	1①②	校舎	RC	2	3,084
532	西日野にじ	校舎2	5①②③④	校舎	RC	2	2,232
533	西日野にじ	校舎3	12	プレイルーム	S	1	264
534	西日野にじ	校舎4	15	特別教室棟	RC	3	1,564
535	西日野にじ	屋体1	2	体育館	RC	1	608
536	北勢きらら	校舎1	1、8、9	管理棟	RC	2	1,950
537	北勢きらら	校舎2	3①②	小学部棟	W	1	997
538	北勢きらら	校舎3	4①②	中学部棟	W	1	766
539	北勢きらら	校舎4	5①②	高等部棟	W	1	818
540	北勢きらら	校舎5	7	職業教育棟	RC	2	2,265
541	北勢きらら	校舎6	2①②	給食棟	W	1	674
542	北勢きらら	屋体1	6①②	体育館・屋内プール棟	W	1	1,301
543	くわな	校舎1	1①②③	管理・特別普通教室棟	RC	4	3,883
544	くわな	校舎2	11	作業棟	S	1	199
545	くわな	校舎3	12	普通特別教室棟	RC	3	1,998
546	くわな	屋体1	3	体育館	S	2	752
547	度会	校舎1	5①②、7	管理・普通教室棟	RC	1	1,319
548	度会	校舎2	6①②	特別教室棟	RC	2	2,171
549	度会	校舎3	13、16	特別教室棟、普通教室棟	RC	1	631
550	度会	屋体1	18	体育館	RC	1	726
551	度会	寄宿舎1	2、3、15、17①②	寄宿舎、給食室	RC	1	1,381
552	くろしお	校舎1	1、2	普通特別教室棟、管理特別教室棟	RC	1	2,231
553	くろしお	屋体1	3	屋内運動場	W	1	498
554	くろしおおわせ	校舎1	くろしお①②③④⑤	管理教室棟	RC	3	2,975
555	くろしおおわせ	校舎2	くろしお①②	セミナーハウス	S	1	270
556	くろしおおわせ	屋体1	くろしお38	体育館	RC	2	1,743
557	松阪あゆみ	校舎1		管理普通特別教室棟	RC	3	5,991